

长沙市望城区财政绩效评价报告

(2023 年度预算支出)

项 目 名 称：2023 年度望城区农村公路建设

被 评 价 单 位：长沙市望城区交通运输局

委 托 单 位：长沙市望城区财政局

评 价 机 构：湖南诚悦达会计师事务所（普通合伙）

资 金 性 质：一般公共预算

评 价 类 别：项目支出

2024 年 11 月



湘诚悦达专审字〔2024〕015号

2023年度长沙市望城区农村公路建设项目 绩效评价报告

为进一步规范和加强项目资金使用管理，切实提高资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、湖南省财政厅《关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和长沙市望城区财政局《关于开展2024年度财政绩效评价工作的通知》（望财绩〔2024〕4号）等有关文件规定，望城区财政局委托湖南诚悦达会计师事务所（普通合伙）对长沙市望城区交通运输局（以下简称“区交通运输局”）农村公路建设专项（以下简称“项目”或“本项目”）资金支出情况进行了绩效评价。现将项目绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）预算支出概况

“四好农村路”是习近平总书记亲自总结提出、亲自推动实践的一项重大民生工程、民心工程、德政工程。为贯彻落实好习近平总书记对“四好农村路”建设重要指示精神，进一步

规范农村公路建设管理，更好地服务乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战、支撑农业农村现代化提供制度保障，完善“四好农村路”顶层设计，中华人民共和国交通运输部修订并公布了《农村公路建设管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2018 年第 4 号），明确了农村公路新建、改建、扩建的管理。

长沙市人民政府办公厅根据《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《交通强国建设纲要》《农村公路建设管理办法》（交通运输部令 2018 年第 4 号）、《湖南省乡村公路条例》等法律、法规和规章，结合我市实际情况，相应印发了《长沙市农村公路建设管理办法》（长政办发〔2022〕19 号）。

（二）预算资金使用管理情况

1、项目组织实施情况

根据中华人民共和国交通运输部《农村公路建设管理办法》及长沙市人民政府办公厅《长沙市农村公路建设管理办法》，望城区人民政府（以下简称“区政府”）是本行政区域内农村公路建设管理的责任主体，对农村公路建设质量、安全负责。区交通运输局具体负责组织、指导、监督农村公路建设管理工作。区交通运输局下设二级机构长沙市望城区交通建设事务中心（以下简称“区交建中心”）负责项目的具体管理及实施。望城区各乡级人民政府负责本行政区域内乡道、村道建设管理工作。区交通运输局下设二级机构望城区交通建设质量安全监督站（以下简称“区交通质监站”）负责道路的复核检测。

2、项目实施管理情况

望城区农村公路建设实行“区级统筹、镇（街道）级监管、村为主体”的管理体制。区交通运输局负责全区农村公路建设的行业管理工作。区交建中心具体承担全区农村公路建设管理的事务性工作，对农村公路建设项目实行全过程监督。区交通质监站按职责指导全区农村公路建设的质量安全监管工作。各街道、乡镇（以下简称“各街镇”）负责本行政区域内乡道、村道建设管理工作。各村（社区）村民委员会在街镇级人民政府的指导下，可以按照村民自愿、民主决策的原则和一事一议制度组织村道建设。

3、资金管理情况

望城区农村公路建设实行“以奖代补、先建后补”的资金管理模式。每年初，各街镇根据全区农村公路建设总体规划，结合本地区的实际情况，按轻重缓急的原则编制本行政区域内农村公路新建、改建及扩建工程分阶段建设计划并上报至区交通运输局，区交通运输局组织相关部门进行路基验收，审核后报上级交通运输部门及区政府批准实施，年底根据计划进行路面验收，再由区交通质监站委托第三方检测公司对农村公路进行复核检测。

区交通运输局的专项资金管理，主要参照《长沙市望城区财政专账资金管理办法》（望政办发〔2021〕8号）执行，同时为规范农村公路建设专项资金管理，区交通运输局制定了《农村公路建设专项资金管理办法》，就专项资金的支持范围、建设资金的使用管理、申报程序、审批和拨付、绩效评价和监督管理方面予以明确。经检查财务资料，区交通局专项资金使

用基本符合国家财政法规及财务管理制度，资金支付的审批手续规范，但也存在部分资金使用不合规等情况。

4、资金投入及执行情况

区财政局预算安排 2023 年度农村公路建设项目资金 2000 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，实际下达项目资金 3582.3 万元，其中直接拨付项目实施单位 3282.3 万元，拨付区交通运输局 300 万元，全部为当年预算资金，2023 年资金到位率为 179.12%。

截至 2023 年 12 月 31 日，项目资金共支出 3424.77 万元。全部为当年预算资金支出，结余结转 157.53 万元。其中，由区财政局直接拨付茶亭镇、铜官街道、靖港镇等 10 个街道、镇 3282.3 万元，全部用于 2021 年及 2022 年实施项目以及其他项目的补助；拨付区交通运输局 300 万元，实际支出 142.47 万元，用于交通建设项目检测技术服务外包款 82.35 万元、驻村帮扶资金工作经费 17 万元、交管站进出道路及前坪提质改造工程款 12.64 万元、信息化管理平台建设技术服务费 9.8 万元、安全隐患整治工程款 20.68 万元。预算执行率 95.6%。

二、绩效评价综合情况

（一）绩效评价组织情况

依据区财政局文件要求，本所成立了绩效评价工作组，共 3 人，明确了人员分工及工作内容，并于 2024 年 7 月 15 日至 8 月 14 日对区交通运输局 2023 年度农村公路建设专项开展了绩效评价。

（二）绩效评价工作方法及实施情况

评价工作组对项目立项、区政府批文、农村公路建设档案资料、检测报告、项目资金支出明细账、记账凭证及相关附件等资料进行了全面查看，并对农村公路受益群众开展了问卷调查，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目决策、过程、成本、产出、效益、满意度六个方面对项目开展综合评价，并形成了绩效评价报告。

三、评价结论

我们经过资料收集、现场核实、访谈、问卷调查以及评价分析等评价程序评定，2023 年度农村公路建设项目综合得分 81 分，评价等级为“良”，详细情况见附件 2。

四、主要经验及做法

（一）加速构建便捷高效的城乡路网体系，实干笃行办好民生实事

区交通运输局 2023 年通过农村公路建、管、养、运的协调推进，全年投入 1.78 亿元资金，完成新改建农村公路 200 余公里，建设安防设施 248 公里，有效解决 8 个撤并村的连通难题，进一步提升资源路、旅游路、产业路品质。

（二）明确新一轮建设与改造的重点，着力提升农村公路的通行能力和安防水平

区交通运输局根据《“十四五”全国道路交通安全规划》，2023 年进一步推动“四好农村路”高质量发展，加强农村公路建设质量管理，通过开展路网安全提升行动，深化农村公路安全生命防护工程建设，改善路面状况，优化路网结构，并加强安全防护措施，完善各类安全设施，以全面提升农村公路的安

全防护水平，进一步确保农民群众能够享受到更加便捷、安全的出行服务。

（三）建设通村公路，串起美好生活新图景

2023 年望城区农村公路建设涉及全部 8 个街镇，年初区交通运输局根据区域内农村公路发展规划，按照合理安排、分步实施、稳步推进的原则，“区别对待、突出重点、控制规模”的思路编制辖区内农村公路建设年度计划，并根据区委区政府及市局批准的计划文件，督促各街镇及时规范地开展前期手续办理、招投标或自建、督查施工过程及质量等流程。加强对农村公路建设进度及质量的督查，参与项目竣工验收。全力推进农村道路由窄变宽、由通到畅，构建了“畅、安、舒、美”的农村交通新面貌，让党的好政策更快、更实地走进千家万户；同时，通过产业路、美丽屋场道路的建设，有效带动了全市农村特色种养业、农产品深加工、客货运输、特色旅游等产业蓬勃发展，串起农村美好生活新图景。

五、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1、资金使用管理方面

资金监管不到位。区交通运输局未对各街镇已完工验收项目资金实际支付情况进行监督管理，未核实街镇工程款支付、农民工工资支付等情况，且未要求街镇申报验收时提交资金支付相应资料，如第 2 批区计划中茶亭镇戴公桥村“老鸦坡-电厂大道”项目、桥驿镇沙田村“李家场组电厂大道至陈家段桥及许家段组级路”项目、第 1 批区计划中靖港镇福塘村“三片公

路”项目，存档资料中缺少公路建设支出资料（银行回单、发票等）。未按《长沙市农村公路建设管理办法》（长政办发〔2022〕19号）中“农村公路建设不得拖欠工程款和农民工工资，不得拖欠征地拆迁款”的要求监管。

2、项目管理方面

（1）项目管理制度有待完善

区交建中心制定的《长沙市望城区交通建设事务中心<湖南省农村公路建设管理办法>的实施细则》缺少项目验收档案管理方面的规范性流程，未对街道、镇提交的验收资料提出规范性要求，导致已竣工验收的农村公路建设项目，从立项到竣工验收的项目管理、工程监理、施工原始记录、“七公开”资料影印件等资料未按《长沙市农村公路建设管理办法》的规定收集、整理、装订、归档。

（2）项目监督管理不到位

一是区交通局未对项目执行情况进行中期检查、跟踪管理，虽出具了“农村公路桥梁工程交（竣）工验收鉴定书”，但对项目的监管有待加强，部分验收鉴定书信息不真实，如第2批区计划茶亭镇九峰山村“李家岭至完盘坳路”项目，区交通运输局验收鉴定书中施工方与实际不符，验收鉴定书中施工单位为“长沙市望城区雄森管道有限公司”，实际施工单位为“长沙文雄工程服务有限公司”；第1批市计划茶亭镇西湖寺村“瞿家坪至电厂大道”项目，验收鉴定书验收单位签字方有误，验收鉴定书中验收单位为“长沙崛起建筑劳务有限公司”，验收单位签字方为另一家参与投标但未中标的“长沙磊成劳务

服务有限公司负责人熊*”；第1批市计划茶亭镇大龙村“碑湾-远香”项目，验收鉴定书中施工单位为“长沙诚挚劳务服务有限公司-王*丽”，非合同签订人及项目实施方“李*黄、姚*伟”。二是个别验收鉴定书中建设规模有误，如第1批区计划乌山街道金树村“枫树河组托坝子公路”项目，验收宽度有误，其验收鉴定书中工程量为“长1.4公里，路基宽3.5米”，项目安排计划汇总表中建设规模为“长1.4米，路基宽6米，路面宽5米”，检测报告中工程量为“长1.437公里，路面宽4.49米”；第1批市计划茶亭镇西湖寺村“电厂大道至七星坡”项目，验收长度不准确，工程竣工验收表中工程量为“2.7公里，拓宽至5.2米”，检测报告中工程量为“实际建设里程长2.139公里，路面宽5.71米”。三是部分项目实际建设路面类型与申报不符，如2022年第二批市级中靖港镇三桥村“柳家湖公路”项目、乌山街道龙王岭村“猪嘴塘至三角塘公路”项目以及2022年第一批区级靖港镇芦江社区“长塘公路”项目，申报提质改造为沥青路面，实际检测为混凝土路面；第2批区计划桥驿镇沙田村“李家场组电厂大道至陈家段桥及许家段组级路”项目，项目申报实施内容为“路面宽度由3.5米拓宽至5米”，项目实际验收内容为“修补、混凝土硬化、路面铺油砂”，后附施工前后照片，主要为硬化及白改黑。四是个别村级小微工程发包不规范，如第1批区计划靖港镇三桥村“张雷公路”项目，该项目中标公示、交易通知书中标方为“长沙市勤泰劳务服务有限公司”，中标通知书中标方为“长沙迈通道路工程有限公司”，且长沙迈通道路工程有限公司并未进行投标报价；第1

批区计划茶亭镇谭家园村“朱家铺公路”项目，项目预算金额48.96万元，村级公共资源交易申请表中交易上下限填写为38-50万元，上限数超过预算数不规范，后附交易竞价记录表投标人也未签字。

（3）项目验收管理不规范

一是验收及归档资料不齐。2022年共308个项目，已完成检测项目241个，区交建中心出具农村提质改造工程交（竣）工验收鉴定书105份，留存项目验收资料72份，验收鉴定书及验收资料不齐全。二是对验收资料的审核不到位，区交建中心收集了72份街道、镇项目验收资料电子档，但并未对其进行审核，导致项目归档资料缺失较多，质量参差不齐。如第1批市计划茶亭镇狮子岭村“梁家垅公路”项目，缺预算、招标流程资料、结算报告、验收资料、付款回单、发票、施工前后照片等资料；第1批区计划乌山街道金树村“枫树河组托坝子公路”项目，缺预算、招标、付款回单、发票等资料；第1批市计划茶亭镇西湖寺村“电厂大道至七星坡”项目，缺合同、结算、付款回单、发票等资料。

（4）未严格落实上级管理办法

一是项目信息公开落实不到位。经询问区交建中心项目负责人，项目验收并未要求街镇提交“七公开”资料，未对街镇是否公开进行监管，信息公开未按《长沙市农村公路建设管理办法》中“农村公路建设实行‘七公开’制度，严格按照国家及省有关规定对农村公路建设项目进行公开，接受社会监督。公开内容包括：项目年度计划、补助政策、招标投标、施工管

理、质量监管、资金使用、工程验收”的要求执行。**二是质保金条款落实不到位。**经抽查项目验收资料，发现5个子项目合同未签订质保金条款，如第2批市计划茶亭镇梅花岭社区“龙咀-竹山”项目、“散花-油草公路”项目，第1批区计划靖港镇众兴社区“大坪组公路”项目，第2批区计划桥驿镇沙田村“李家场组电厂大道至陈家段桥及许家段组级路”项目。质保金未按《长沙市农村公路建设管理办法》中“第四十条 农村公路建设项目应当设定保修期限和质量保证金。重要农村公路建设项目保修期限在2~3年，一般农村公路建设项目保修期限在1~2年”的要求执行。

(5) 个别检测报告质量不佳

一是个别项目重复检测，检测结果不一致。湖南致力工程科技有限公司于2022年12月27日出具的《检测报告》（BG2022-G-0248），2023年3月25日出具的《检测报告》（BG2023-G-0047-01），对茶亭镇静慎村“花门楼至城乡大道”项目重复检测，且检测结果不一致，实际建设里程分别为1km、1.086km，宽度分别为4.578至4.686、4.997至6.835，路面类型分别为水泥、沥青，路面得分分别为95、88。**二是《检测报告》（BG2022-G-0248）**中部分项目未附实地检测照片，共出具10个项目检测结果，仅附四张照片，未按一项目一附图完成。**三是**个别项目检测结果与所附实地照片不匹配。如中大智能科技股份有限公司于2023年9月6日出具的《检验检测报告》（BGL-DLX001-231212）中“六组连接道路”，该项目检测结果路面类型为沥青，附图为混凝土道路。

(6) 农村公路建设里程、质量合格率、完工验收率未达标

2022 年农村公路提质改造计划里程 313.9km,剔除黄金园、白箬铺计划里程 5.9km,计划里程为 308km; 经检查检测报告,实际完成建设里程 262.145 公里,建设里程完成率 85.11%。区交通质监站 2022 年年末至 2023 年年末委托第三方检测项目 241 个,其中检测结果合格项目 202 个,不合格(75 分以下)项目 38 个,质量合格率 83.82%。区交通质监站截至 2024 年 4 月完成复核检测项目 271 个,完工验收率 87.99%。

(7) 个别项目质量不佳

评价组通过随机抽取方式,前往高塘岭街道、靖港镇 14 个子项目实地核查,其中 3 条道路存在明显裂痕,分别为靖港镇福塘村南基坝-九队公路南延线主路,靖港镇福塘村南基坝-九队公路南延线支路,高塘岭社区名盛村新乔公路; 2 条道路邻水未做防护且有裂痕,分别为靖港镇芦江社区长塘公路,高塘岭社区名盛村向阳组公路。

3、绩效管理方面

(1) 绩效目标未同步调整,部分绩效指标不合理

一是未能根据预算调整资金同步调整绩效目标,区交通运输局根据年初预算批复数申报预算资金所能完成的绩效目标及指标,未能根据年中预算调整资金同步调整相应的绩效目标及指标,导致个别绩效指标实际完成数远超年初计划数。二是部分绩效指标不科学不合理。如经济效益指标设定为“促进农业经济的发展”,该指标难以衡量,且与农村公路建设补助关

联性不强。

(2) 绩效自评报告质量有待提高

一是区交通运输局绩效自评表中完成值填写不规范不准确，农村公路建设专项绩效自评表中，完成值均填制为“已完成目标”，未写明具体完成数值；经济效益指标“促进农村经济的发展”，完成值“95个农村社区、村”，实际覆盖70个农村社区、村。二是自评报告中个别数据不准确，农村公路建设专项绩效自评报告中，绩效目标完成情况为“完成公路建设160公里”，与交通局2023年工作情况报告中“新改建农村公路170公里”数据不一致。与实际情况也不一致，实际完成里程为262.145公里。

(二) 原因分析

上述问题存在的原因主要有以下方面：一是区交通运输局预算资金量与工作任务不相匹配，年初申报绩效目标时，根据财政批复预算数匡算目标值，未结合上级考核任务数、部门工作计划设定，年中追加预算未同步调整绩效目标，导致指标值不精准；二是区交通运输局重视道路建设的完工，忽视了施工流程、完工时效、质量及资料归档的重要性，对农村公路建设项目的全过程监督不到位，缺乏明确具体的资金及项目监管流程和标准，对街镇申报验收时应提交的资料要求不明晰，对街镇建设进度跟踪管理不到位，对街镇落实上级主管部门管理办法的要求不严格；三是部门之间协作不够，区交建中心、区交通质监站验收及质量复核时，未及时有效沟通，未交叉核对验收及质量复核成果，导致个别项目验收与检测数据不统一。

六、有关建议

（一）加大资金监管力度，明确各方职责

建议区交通运输局加强资金监管，明确规定对各街镇已完工验收项目资金实际支付情况的监督管理职责和流程，在项目验收时，对提交的资金支付资料进行严格审核，不符合要求的不予验收通过，促使街镇重视资金支付管理，及时整理和提交相关资料。

（二）强化项目监管，构建协同机制

一是加大项目监管力度，开展实地勘察，严格验收标准，在项目验收时，组织专业人员对路面建设规模及类型进行实地检查和检测，明确验收要求和方法，根据不同的路面类型，制定相应的验收指标和检测方法，对于未达标道路责令施工单位进行整改，确保路面质量符合技术标准。二是建立验收部门与复核部门之间的沟通协调机制，及时交流项目情况和验收进展，在验收和复核过程中，发现问题应及时沟通，共同分析原因，制定解决方案，确保结果的一致性。

（三）完善项目管理体系，加强项目验收管理

一是完善项目管理制度，明确区级资金补贴标准，制定明确的验收资料规范，详细列出街道、镇在提交验收资料时应包含的具体内容，对于基础设施建设项目，需包括立项、工程设计、招投标流程、施工合同、施工图纸、工程监理、施工原始记录、竣工验收报告、质量检测报告、施工前后照片、“七公开”资料影印件等资料；二是严格审核验收资料，明确专人负责，建立审核流程，设立初审、复审等环节，确保资料的真实

性、完整性和规范性。落实文件中项目信息公开及质保金条款的要求，规范村级小微工程的采购管理，对于审核中发现的问题，及时反馈街镇，并要求其限期整改。整改完成后，要进行再次审核，确保问题得到彻底解决，验收资料合规再出具验收鉴定书。

（四）统筹规划道路建设，落实农村公路管理责任

一是科学制定建设规划。建议区交通局结合街镇实际情况，充分考虑农村经济发展、居民出行需求、旅游资源开发等因素，制定科学合理的农村公路建设规划，明确建设目标、任务和时间节点，为街镇农村公路建设提供指导，确保规划具有前瞻性和可行性。二是督促街镇加强农村公路施工的组织管理，确保前期立项规划等工作落实到位后再纳入年度建设计划范围，确保开工的及时性，并督促施工方合理安排施工进度，提高施工效率，合同中明确延期责任，确保农村公路建设按时完成。对于施工进度停滞、验收多次不合格的项目，不再安排补助资金。

（五）科学设定绩效目标，提升绩效自评质量

建议区交通运输局一是加强绩效管理意识，追加预算时同步调整相应目标值，避免绩效目标与资金量不匹配。在设定及调整绩效目标值之前，梳理市区任务建设工程量，结合本区域历年农村公路建设进度情况，合理设定绩效目标值范围，避免目标值过高或过低。同时精简绩效指标数量，保留能够真正反映业务绩效的关键指标，提高绩效指标的针对性和有效性。二是重视绩效自评工作，加强对于目标完成情况数据的收集与分

析，通过交叉核对、实地调研等方式，对收集到的数据进行严格审核和验证，去除异常数据和错误数据确保数据准确性。

七、其他需要说明的问题

2024 年 11 月 11 日，区人民政府办公室副主任王帆组织召开专题会议，听取了农村公路建设专项资金绩效评价情况，要求区交通局高度重视整改工作，坚持问题导向，层层压实整改责任，不断提高整改实效。

附件：1、基础数据表

2、2023 年度长沙市望城区农村公路建设项目绩效评价
评价指标评分表

3、2023 年度长沙市望城区农村公路建设项目问题清单

湖南诚悦达会计师事务所（普通合伙）



项目主评人：

项目组成员：

2024 年 11 月 20 日

附件 1

基础数据表

单位：里程 km、宽度 m

| 序号 | 所属乡镇 | 所属行政村 | 线路名称 | 申报建设规模及标准 | | | | | 完成情况 | | | | |
|----|------|-------|------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------|--------|------|-----|
| | | | | 计划里程 | 路基宽度 | 路面宽度 | 建设类型 | 路面类型 | 里程 | 路面宽度最低 | 路面宽度最高 | 路面类型 | 得分 |
| 1 | 乌山街道 | 原佳村 | 何家湾组公路 | 0.3 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.338 | 3.61 | 3.74 | 混凝土 | 90 |
| 2 | 乌山街道 | 徐家桥社区 | 耘升基地公路 | 0.4 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.538 | 4.37 | 4.49 | 沥青 | 100 |
| 3 | 乌山街道 | 维梓村 | 中心公路 | 1.5 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.818 | 4.33 | 4.48 | 沥青 | 95 |
| 4 | 乌山街道 | 团山湖村 | 王塘组公路 | 0.7 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.823 | 5.64 | 5.79 | 沥青 | 94 |
| 5 | 乌山街道 | 团山湖村 | 王塘组公路(支线1) | 0.5 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.507 | 3.66 | 3.76 | 沥青 | 98 |
| 6 | 乌山街道 | 双兴村 | 普瑞路至周家坡公路 | 1 | | | 路面硬化 | 水泥 | 未完工 | | | | |
| 7 | 乌山街道 | 双丰村 | 上湾公路 | 0.9 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.998 | 4.93 | 5.09 | 沥青 | 70 |
| 8 | 乌山街道 | 金树村 | 金树村村部公路 | 0.7 | | | 路面硬化 | 水泥 | 补检结果未出 | | | | |
| 9 | 乌山街道 | 黄花岭村 | 罗家坟山 | 1.2 | | | 路面硬化 | 水泥 | 补检结果未出 | | | | |
| 10 | 乌山街道 | 八曲河村 | 撇洪渠路 | 2.56 | | | 提质 | 沥青 | 未完工 | | | | |

| 序号 | 所属乡镇 | 所属行政村 | 线路名称 | 申报建设规模及标准 | | | | | 完成情况 | | | | |
|----|------|-------|--------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------|--------|------|-----|
| | | | | 计划里程 | 路基宽度 | 路面宽度 | 建设类型 | 路面类型 | 里程 | 路面宽度最低 | 路面宽度最高 | 路面类型 | 得分 |
| 11 | 乌山街道 | 八曲河村 | 烈马滩组级公路 | 0.5 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.478 | 5.05 | 5.17 | 混凝土 | 60 |
| 12 | 乌山街道 | 八曲河村 | 后丰围-年丰围公路 | 1.3 | | | 提质改造 | 沥青 | 补检结果未出 | | | | |
| 13 | 铜官街道 | 万星村 | 西城组至大伟组 | 0.9 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.834 | 3.6 | 3.7 | 沥青 | 88 |
| 14 | 铜官街道 | 潭洲社区 | 黄谷组组级路 | 0.6 | | | 路面硬化 | 水泥 | 未完工 | | | | |
| 15 | 铜官街道 | 书堂山村 | 书堂山中心小学路 | 0.8 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.148 | 3.9 | 4.09 | 沥青 | 100 |
| 16 | 铜官街道 | 石渚湖村 | 廖家咀路 | 1 | | | 提质改造 | 沥青 | 1 | 4.3 | 4.53 | 沥青 | 58 |
| 17 | 铜官街道 | 华城村 | 万家组组级公路 | 0.7 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.786 | 5.4 | 5.65 | 沥青 | 90 |
| 18 | 铜官街道 | 华城村 | 万家组组级公路支路 | 0.3 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.249 | 4.13 | 4.05 | 沥青 | 70 |
| 19 | 铜官街道 | 花实村 | 周家组谭建国户撒洪渠沿线 | 0.7 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.781 | 4.3 | 4.51 | 沥青 | 60 |
| 20 | 桥驿镇 | 杨桥村 | 双丰至头家铺至佑俄塘 | 1 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.166 | 5.777 | 5.969 | 沥青 | 80 |
| 21 | 桥驿镇 | 桥实社区 | 南涵洞沿铁路线公路 | 0.7 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.768 | 2.997 | 3.241 | 沥青 | 90 |

| 序号 | 所属乡镇 | 所属行政村 | 线路名称 | 申报建设规模及标准 | | | | | 完成情况 | | | | |
|----|------|-------|-----------|-----------|------|------|------|------|-------|--------|--------|------|-----|
| | | | | 计划里程 | 路基宽度 | 路面宽度 | 建设类型 | 路面类型 | 里程 | 路面宽度最低 | 路面宽度最高 | 路面类型 | 得分 |
| 22 | 桥驿镇 | 民福村 | 石栏冲至庙山 | 1.9 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.4 | 4.97 | 5.208 | 沥青 | 95 |
| 23 | 桥驿镇 | 白石村 | 芙蓉北大道至史塘冲 | 1.1 | | | 提质改造 | 沥青 | 2.711 | 3.544 | 3.754 | 沥青 | 95 |
| 24 | 乔口镇 | 湛水村 | 水矸口至介员路 | 0.8 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.875 | 4.592 | 4.633 | 沥青 | 80 |
| 25 | 乔口镇 | 田心坪村 | 十组李家坪组级公路 | 0.4 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.513 | 4.208 | 4.261 | 沥青 | 80 |
| 26 | 乔口镇 | 乔口社区 | 浙源寺路 | 0.5 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.682 | 3.81 | 3.839 | 沥青 | 80 |
| 27 | 乔口镇 | 盘龙岭村 | 顺风渠西侧公路 | 0.8 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.002 | 4.104 | 4.151 | 沥青 | 100 |
| 28 | 乔口镇 | 蓝塘寺村 | 9组公路 | 0.3 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.328 | 3.002 | 3.013 | 混凝土 | 98 |
| 29 | 靖港镇 | 杨家山村 | 桃园公路 | 0.8 | | | 提质改造 | 沥青 | 2.279 | 3.24 | 4.23 | 沥青 | 80 |
| 30 | 靖港镇 | 杨家山村 | 竹山公路 | 0.5 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.414 | 3.24 | 4.25 | 沥青 | 60 |
| 31 | 靖港镇 | 新峰村 | 49组公路支路 | 0.3 | | | 提质改造 | 沥青 | 未完工 | | | | |
| 32 | 靖港镇 | 新峰村 | 村部一新建 | 1.2 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.229 | 5.84 | 6.12 | 沥青 | 78 |
| 33 | 靖港镇 | 前湾村 | 渡船亭公路 | 0.6 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.502 | 2.88 | 3.32 | 混凝土 | 80 |
| 34 | 靖港镇 | 前湾社区 | 孟溪路南延线 | 0.47 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.556 | 3.45 | 5.72 | 沥青 | 78 |

| 序号 | 所属乡镇 | 所属行政村 | 线路名称 | 申报建设规模及标准 | | | | | 完成情况 | | | | |
|----|-------|-------|---------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------|--------|------|----|
| | | | | 计划里程 | 路基宽度 | 路面宽度 | 建设类型 | 路面类型 | 里程 | 路面宽度最低 | 路面宽度最高 | 路面类型 | 得分 |
| 35 | 靖港镇 | 芦江社区 | 孟溪路北延线 | 0.54 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.598 | 5.22 | 6.37 | 沥青 | 80 |
| 36 | 靖港镇 | 凌冲村 | 安阳公路 | 2 | | | 提质改造 | 沥青 | 补检结果未出 | | | | |
| 37 | 靖港镇 | 凌冲村 | 云游湾公路 | 2.3 | | | 提质改造 | 沥青 | 2.327 | 3.24 | 5.24 | 沥青 | 70 |
| 38 | 靖港镇 | 凌冲村 | 上横塘公路 | 0.7 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.8 | 4.64 | 5.24 | 沥青 | 60 |
| 39 | 靖港镇 | 福塘村 | 南基坝-九队公路南延线主路 | 0.97 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.021 | 3.94 | 5.23 | 沥青 | 76 |
| 40 | 靖港镇 | 福塘村 | 南基坝-九队公路南延线支路 | 0.43 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.489 | 3.84 | 5.21 | 沥青 | 82 |
| 41 | 高塘岭街道 | 月圆村 | 柴学南路 | 0.6 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.626 | 3.57 | 5.83 | 沥青 | 76 |
| 42 | 高塘岭街道 | 新阳村 | 熊家塘公路 | 0.4 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.447 | 3.72 | 7.24 | 沥青 | 50 |
| 43 | 高塘岭街道 | 新阳村 | 蓊塘公路 | 1.1 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.222 | 4.53 | 6.24 | 沥青 | 76 |
| 44 | 高塘岭街道 | 新河村 | 新河街公路 | 1.233 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.4 | 4.58 | 5.56 | 沥青 | 75 |
| 45 | 高塘岭街道 | 湘江村 | 八字公路 | 0.6 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.826 | 4.02 | 5.74 | 沥青 | 76 |
| 46 | 高塘岭街道 | 汨市村 | 新塘公路 | 0.5 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.614 | 5.96 | 6.15 | 水泥 | 48 |
| 47 | 高塘岭街道 | 向塘村 | 向阳组公路 | 0.4 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.489 | 4.26 | 4.72 | 水泥 | 38 |

| 序号 | 所属乡镇 | 所属行政村 | 线路名称 | 申报建设规模及标准 | | | | | 完成情况 | | | |
|----|-------|-------|-------------|-----------|------|------|------|------|-------|--------|--------|------|
| | | | | 计划里程 | 路基宽度 | 路面宽度 | 建设类型 | 路面类型 | 里程 | 路面宽度最低 | 路面宽度最高 | 路面类型 |
| 48 | 高塘岭街道 | 六合围村 | 鸭毛公路（新阳-浏江） | 1.2 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.448 | 3.97 | 4.54 | 沥青 |
| 49 | 丁字湾街道 | 兴城社区 | 石塘寺至福兴庵通组道路 | 0.9 | | | 提质改造 | 沥青 | 未完工 | | | |
| 50 | 丁字湾街道 | 翻身垅村 | 丁字中学至望胜小学 | 0.7 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.788 | 4.526 | 4.698 | 沥青 |
| 51 | 茶亭镇 | 西湖寺村 | 瞿家坪至电厂大道口 | 1.9 | | | 提质改造 | 沥青 | 2.061 | 4.251 | 4.855 | 沥青 |
| 52 | 茶亭镇 | 西湖寺村 | 电厂大道路口至七星坡 | 2.1 | | | 提质改造 | 沥青 | 2.139 | 5.089 | 6.332 | 沥青 |
| 53 | 茶亭镇 | 西湖寺村 | 七星坡坳脚下 | 0.4 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.4 | 3.963 | 4.021 | 水泥 |
| 54 | 茶亭镇 | 望群村 | 荷叶冲至良田湾 | 0.4 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.521 | 3.224 | 3.774 | 沥青 |
| 55 | 茶亭镇 | 谭家园村 | 茶亭收费站至号马岭 | 1.4 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.64 | 5.224 | 5.476 | 沥青 |
| 56 | 茶亭镇 | 谭家园村 | 新队至寺冲水库 | 0.7 | | | 路面硬化 | 水泥 | 未完工 | | | |
| 57 | 茶亭镇 | 苏家村 | 西闸口至湘江堤 | 0.7 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.7 | 4.622 | 4.632 | 沥青 |
| 58 | 茶亭镇 | 苏家村 | 新门至新门 | 0.8 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.8 | 4.345 | 4.643 | 沥青 |

| 序号 | 所属乡镇 | 所属行政村 | 线路名称 | 申报建设规模及标准 | | | | | | 完成情况 | | | | |
|----|------|-------|----------|-----------|------|------|------|------|--------|--------|--------|------|-----|--|
| | | | | 计划里程 | 路基宽度 | 路面宽度 | 建设类型 | 路面类型 | 里程 | 路面宽度最低 | 路面宽度最高 | 路面类型 | 得分 | |
| 59 | 茶亭镇 | 狮子岭村 | 雷巷公路 | 2 | | | 提质改造 | 沥青 | 2.006 | 4.978 | 5.369 | 沥青 | 100 | |
| 60 | 茶亭镇 | 狮子岭村 | 梁家垅公路 | 1.5 | | | 提质改造 | 沥青 | 补检结果未出 | | | | | |
| 61 | 茶亭镇 | 泉丰村 | 刘家屋至长坡 | 0.9 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.9 | 4.513 | 4.648 | 沥青 | 90 | |
| 62 | 茶亭镇 | 梅花岭 | 柏杨组 | 0.39 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.489 | 3.265 | 3.423 | 水泥 | 90 | |
| 63 | 茶亭镇 | 梅花岭 | 余庆至老屋 | 0.8 | | | 提质改造 | 沥青 | 未完工 | | | | | |
| 64 | 茶亭镇 | 九峰山村 | 正林路 | 0.3 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.3 | 3.124 | 3.226 | 水泥 | 80 | |
| 65 | 茶亭镇 | 静慎村 | 等坝子组公路 | 0.9 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.9 | 4.421 | 4.665 | 水泥 | 83 | |
| 66 | 茶亭镇 | 洪开桥村 | 担水坝路 | 1 | | | 路面硬化 | 水泥 | 1.076 | 5.003 | 5.201 | 水泥 | 80 | |
| 67 | 茶亭镇 | 戴公桥村 | 新塘组公路 | 0.6 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.683 | 3.442 | 5.124 | 水泥 | 80 | |
| 68 | 茶亭镇 | 戴公桥村 | 艾家塘花衣坡公路 | 0.3 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.3 | 3.236 | 3.733 | 水泥 | 80 | |
| 69 | 茶亭镇 | 戴公桥村 | 东方红组公路 | 0.5 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.581 | 3.103 | 3.227 | 水泥 | 88 | |
| 70 | 茶亭镇 | 太龙村 | 玉林公路 | 0.6 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.604 | 3.364 | 5.423 | 沥青 | 98 | |
| 71 | 茶亭镇 | 太龙村 | 碑湾-远香 | 0.7 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.922 | 4.889 | 5.003 | 水泥 | 40 | |

| 序号 | 所属乡镇 | 所属行政村 | 线路名称 | 申报建设规模及标准 | | | | | 完成情况 | | | | |
|----|------|-------|--------------------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------|--------|------|----|
| | | | | 计划里程 | 路基宽度 | 路面宽度 | 建设类型 | 路面类型 | 里程 | 路面宽度最低 | 路面宽度最高 | 路面类型 | 得分 |
| 72 | 茶亭镇 | 大龙村 | 黄龙河大堤沙咀段口至颜家组与茶元组接壤处 | 0.65 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.545 | 2.537 | 3.073 | 沥青 | 98 |
| 73 | 茶亭镇 | 大龙村 | 庙坪至颜家 | 3.00 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.8 | 4.289 | 5.336 | 沥青 | 93 |
| 74 | 茶亭镇 | 戴公桥村 | 曾枫彭路 | 0.84 | | | 提质改造 | 沥青 | 补检结果未出 | | | | |
| 75 | 茶亭镇 | 戴公桥村 | 关山公路 | 0.50 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.567 | 4.236 | 4.554 | 水泥 | 60 |
| 76 | 茶亭镇 | 戴公桥村 | 塘角湾至牛皮湾 | 0.44 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.454 | 3.565 | 3.667 | 水泥 | 70 |
| 77 | 茶亭镇 | 戴公桥村 | 万彭公路 | 0.71 | | | 提质改造 | 沥青 | 补检结果未出 | | | | |
| 78 | 茶亭镇 | 洪开桥村 | 合新组油茶产业公路主路(0.8)、支路(0.8) | 1.60 | | | 路面硬化 | 水泥 | 1.856 | 3.265 | 4.635 | 水泥 | 82 |
| 79 | 茶亭镇 | 洪开桥村 | 双红公路主路(0.4)、支路(0.56) | 0.96 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.971 | 3.263 | 4.203 | 沥青 | 90 |
| 80 | 茶亭镇 | 洪开桥村 | 万红至洛家坝 | 0.64 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.662 | 4.003 | 4.256 | 沥青 | 80 |

| 序号 | 所属乡镇 | 所属行政村 | 线路名称 | 申报建设规模及标准 | | | | | | 完成情况 | | | |
|----|------|-------|---|-----------|------|------|------|------|-------|--------|--------|------|----|
| | | | | 计划里程 | 路基宽度 | 路面宽度 | 建设类型 | 路面类型 | 里程 | 路面宽度最低 | 路面宽度最高 | 路面类型 | 得分 |
| 81 | 茶亭镇 | 洪开桥村 | 缘溪美丽屋场公路主线（0.3）、支路1（0.3）、支路2（0.3）、支路3（0.5）、花门楼至城乡大道 | 1.40 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.48 | 2.364 | 3.822 | 沥青 | 95 |
| 82 | 茶亭镇 | 静慎村 | 花门楼至城乡大道 | 1.00 | | | 路面硬化 | 水泥 | 1 | 4.578 | 4.686 | 水泥 | 95 |
| 83 | 茶亭镇 | 静慎村 | 湘铜线零号杯至静慎村董坝子组 | 2.50 | | | 提质改造 | 沥青 | 2.5 | 4,032 | 4.635 | 水泥 | 85 |
| 84 | 茶亭镇 | 九峰山村 | 白沙坡路 | 0.30 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.161 | 3.032 | 3.222 | 水泥 | 68 |
| 85 | 茶亭镇 | 九峰山村 | 水库坝至周家垄 | 1.10 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.946 | 3.233 | 5.745 | 水泥 | 33 |
| 86 | 茶亭镇 | 九峰山村 | 向公塘至惜字塔（公心路） | 1.00 | | | 提质改造 | 沥青 | 1 | 5.436 | 6.566 | 沥青 | 98 |
| 87 | 茶亭镇 | 梅花岭社区 | 观音塘公路 | 0.80 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.79 | 3.566 | 4.552 | 沥青 | 98 |
| 88 | 茶亭镇 | 梅花岭社区 | 龙咀-竹山 | 0.70 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.726 | 3.232 | 4.655 | 沥青 | 90 |
| 89 | 茶亭镇 | 梅花岭社区 | 散花-油草公路 | 1.60 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.773 | 5.368 | 5.634 | 沥青 | 93 |

| 序号 | 所属乡镇 | 所属行政村 | 线路名称 | 申报建设规模及标准 | | | | | 完成情况 | | | | |
|----|------|-------|-------------------------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------|--------|------|-----|
| | | | | 计划里程 | 路基宽度 | 路面宽度 | 建设类型 | 路面类型 | 里程 | 路面宽度最低 | 路面宽度最高 | 路面类型 | 得分 |
| 90 | 茶亭镇 | 梅花岭社区 | 南岳-新元主路（0.9）、支路 1（0.6） | 1.50 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.542 | 2.865 | 3.563 | 沥青 | 100 |
| 91 | 茶亭镇 | 梅花岭社区 | 川塘-飞跃 | 0.80 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.87 | 3.459 | 3.632 | 沥青 | 90 |
| 92 | 茶亭镇 | 泉丰村 | 红花至兰塘 | 1.35 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.35 | 4.603 | 4.703 | 沥青 | 90 |
| 93 | 茶亭镇 | 狮子岭村 | 大龙组主路（0.72）、大龙组支路（0.55） | 1.27 | | | 路面硬化 | 水泥 | 1.325 | 3.884 | 4.334 | 沥青 | 100 |
| 94 | 茶亭镇 | 狮子岭村 | 戴家垅至赵家公路 | 1.05 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.027 | 4.568 | 5.201 | lq | 96 |
| 95 | 茶亭镇 | 狮子岭村 | 雷山水库路 | 0.86 | | | 提质改造 | 沥青 | 补检结果未出 | | | | |
| 96 | 茶亭镇 | 苏蓼村 | 李家组路 | 1.00 | | | 提质改造 | 沥青 | 补检结果未出 | | | | |
| 97 | 茶亭镇 | 苏蓼村 | 新三线屋场路 | 1.10 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.1 | 4.624 | 4.626 | 沥青 | 90 |
| 98 | 茶亭镇 | 谭家园村 | 茶亭寺公路主路（0.57）、茶亭寺公路支路 1（0.54） | 1.11 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.124 | 4.086 | 5.217 | 沥青 | 90 |
| 99 | 茶亭镇 | 谭家园村 | 麻架岭公路 | 1.20 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.229 | 5.007 | 6.554 | 沥青 | 100 |

| 序号 | 所属乡镇 | 所属行政村 | 线路名称 | 申报建设规模及标准 | | | | | 完成情况 | | | | |
|-----|-------|-----------|---------------------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------|--------|------|-----|
| | | | | 计划里程 | 路基宽度 | 路面宽度 | 建设类型 | 路面类型 | 里程 | 路面宽度最低 | 路面宽度最高 | 路面类型 | 得分 |
| 100 | 茶亭镇 | 谭家园村 | 下子塘公路延长线 | 1.47 | | | 路面硬化 | 水泥 | 1.47 | | | | 未评分 |
| 101 | 茶亭镇 | 望群村 | 庙里公路主路(1.0)、庙里路支路(1.0) | 2.00 | | | 路面硬化 | 水泥 | 1.693 | 4.287 | 5.554 | 沥青 | 95 |
| 102 | 茶亭镇 | 西湖寺村 | 大坡冲路 | 0.70 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.764 | 3.237 | 3.636 | 水泥 | 78 |
| 103 | 茶亭镇 | 西湖寺村 | 求田组公路 | 0.78 | | | 路面硬化 | 水泥 | 补检结果未出 | | | | |
| 104 | 茶亭镇 | 杨家坪村、狮子岭村 | S324至狮子岭村界 | 4.00 | | | 提质改造 | 沥青 | 3.186 | 5.009 | 5.576 | 沥青 | 90 |
| 105 | 茶亭镇 | 杨家坪村 | 杏花林至甘塘坡 | 1.00 | | | 提质改造 | 沥青 | 补检结果未出 | | | | |
| 106 | 丁字湾街道 | 金云村 | 坳上组路 | 1.45 | | | 提质改造 | 沥青 | 2.085 | 3.231 | 3.454 | 沥青 | 95 |
| 107 | 丁字湾街道 | 金云村 | 美丽屋场道路 | 0.49 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.498 | 4.096 | 4.125 | 沥青 | 90 |
| 108 | 丁字湾街道 | 兴城社区 | 书堂大道至蔡家坳主路(0.36)、支路(0.35) | 0.71 | | | 提质改造 | 沥青 | 未完工 | | | | |
| 109 | 高塘岭街道 | 高塘岭社区 | 高塘七组公路 | 0.78 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.877 | 2.87 | 5.02 | 沥青 | 78 |

| 序号 | 所属乡镇 | 所属行政村 | 线路名称 | 申报建设规模及标准 | | | | | 完成情况 | | | |
|-----|-------|-------|--|-----------|------|------|------|------|-------|--------|--------|------|
| | | | | 计划里程 | 路基宽度 | 路面宽度 | 建设类型 | 路面类型 | 里程 | 路面宽度最低 | 路面宽度最高 | 路面类型 |
| 110 | 高塘岭街道 | 六合围村 | 芦竹湖路 (0.89)、芦竹湖支路(0.56) | 1.45 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.585 | 3.47 | 9.67 | 沥青 |
| 111 | 高塘岭街道 | 名盛村 | 新乔公路(0.39)、新胜公路(0.3) | 0.69 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.201 | 3.09 | 3.52 | 混凝土 |
| 112 | 高塘岭街道 | 汴市村 | 汴市集镇至柳树组 | 2.60 | | | 路面硬化 | 水泥 | 2.618 | 3.9 | 5.5 | 沥青 |
| 113 | 高塘岭街道 | 湘江村 | 傅家组公路 | 0.60 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.687 | 3.94 | 7.79 | 沥青 |
| 114 | 高塘岭街道 | 湘江村 | 花生组公路 | 0.41 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.433 | 3.12 | 5.72 | 沥青 |
| 115 | 高塘岭街道 | 湘江村 | 镇湘新屋组公路 | 0.80 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.828 | 3.54 | 5.23 | 混凝土 |
| 116 | 高塘岭街道 | 新河村 | 土套公路 (0.57)、支路 (0.47) | 1.04 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.213 | 3.89 | 9.72 | 沥青 |
| 117 | 高塘岭街道 | 新阳村 | 石高速公路 | 1.20 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.919 | 3.42 | 9.58 | 混凝土 |
| 118 | 高塘岭街道 | 新阳村 | 石洲组公路 (0.51)、支路 (0.49)、支路2 (0.38) | 1.38 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.135 | 3.89 | 4.59 | 沥青 |

| 序号 | 所属乡镇 | 所属行政村 | 线路名称 | 申报建设规模及标准 | | | | | 完成情况 | | | | |
|-----|-------|-------|-------------------------|-----------|------|------|------|------|-------|--------|--------|------|----|
| | | | | 计划里程 | 路基宽度 | 路面宽度 | 建设类型 | 路面类型 | 里程 | 路面宽度最低 | 路面宽度最高 | 路面类型 | 得分 |
| 119 | 高塘岭街道 | 月圆村 | 堤下公路 | 0.40 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.471 | 5.05 | 5.78 | 混凝土 | 78 |
| 120 | 高塘岭街道 | 月圆村 | 湾湖至粉行 | 1.10 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.336 | 2.62 | 6.38 | 沥青 | 87 |
| 121 | 高塘岭街道 | 月圆村 | 梔子山公路主路(0.47)、支路1(0.33) | 0.80 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.473 | 2.98 | 5.87 | 沥青 | 82 |
| 122 | 靖港镇 | 柏叶村 | 入户道路 | 0.60 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.618 | 2.42 | 8.24 | 混凝土 | 76 |
| 123 | 靖港镇 | 复胜村 | 红叶子渠公路 | 0.77 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.93 | 3.27 | 3.54 | 沥青 | 84 |
| 124 | 靖港镇 | 复胜村 | 三十八组公路 | 0.30 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.371 | 2.57 | 2.94 | 混凝土 | 86 |
| 125 | 靖港镇 | 复胜村 | 石中公路中线 | 1.30 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.296 | 3.29 | 4.54 | 沥青 | 80 |
| 126 | 靖港镇 | 复胜村 | 小子蛇公路 | 0.55 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.493 | 2.76 | 3.74 | 混凝土 | 76 |
| 127 | 靖港镇 | 复胜村 | 月山北路 | 0.95 | | | 路面硬化 | 水泥 | 1.031 | 2.63 | 3.64 | 混凝土 | 82 |
| 128 | 靖港镇 | 路塘村 | 上学路 | 3.00 | | | 提质改造 | 沥青 | 未完工 | | | | |
| 129 | 靖港镇 | 凌冲村 | 大园屋场公路支路 | 0.50 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.552 | 2.95 | 3.24 | 沥青 | 82 |
| 130 | 靖港镇 | 凌冲村 | 戴家屋场公路 | 0.60 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.841 | 3.02 | 3.87 | 沥青 | 76 |

| 序号 | 所属乡镇 | 所属行政村 | 线路名称 | 申报建设规模及标准 | | | | | 完成情况 | | | | |
|-----|------|--------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|----|
| | | | | 计划里程 | 路基宽度 | 路面宽度 | 建设类型 | 路面类型 | 里程 | 路面宽度最低 | 路面宽度最高 | 路面类型 | 得分 |
| 131 | 靖港镇 | 凌冲村 | 麻园屋场公路 | 1.10 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.206 | 3.05 | 3.34 | 沥青 | 78 |
| 132 | 靖港镇 | 芦江社区 | 金星18组公路 | 0.79 | | | 路面硬化 | 水泥 | 补检结果未出 | | | | |
| 133 | 靖港镇 | 前榜村 | 槽门屋场路 | 0.50 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.387 | 2.88 | 8.78 | 混凝土 | 76 |
| 134 | 靖港镇 | 前榜村 | 向阳公路 | 0.73 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.722 | 2.94 | 3.35 | 沥青 | 92 |
| 135 | 靖港镇 | 三桥村 | 柳家湖公路 | 0.40 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.4 | 3.04 | 3.74 | 混凝土 | 76 |
| 136 | 靖港镇 | 三桥村 | 张家山公路 | 1.35 | | | 提质改造 | 沥青 | 补检结果未出 | | | | |
| 137 | 靖港镇 | 石豪村 | 中港渠公路 | 1.20 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.508 | 2.42 | 3.64 | 沥青 | 66 |
| 138 | 靖港镇 | 新峰村/杨家山村/福塘村 | 26组公路 | 7.50 | | | 提质改造 | 沥青 | 8.241 | 0.72 | 5.03 | 混凝土/沥青 | 81 |
| 139 | 靖港镇 | 众兴社区 | 大平黄家塘公路 | 0.66 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.712 | 2.94 | 3.52 | 混凝土 | 58 |
| 140 | 靖港镇 | 众兴社区 | 新屋二组公路 | 0.64 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.86 | 2.34 | 4.23 | 沥青 | 82 |
| 141 | 乔口镇 | 大塘围村 | 旦六入户公路 | 0.70 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.944 | 3.654 | 3.713 | 混凝土 | 56 |
| 142 | 乔口镇 | 大塘围村 | 金盘片9-10组公路 | 0.79 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.679 | 4.711 | 5.21 | 混凝土 | 34 |

| 序号 | 所属乡镇 | 所属行政村 | 线路名称 | 申报建设规模及标准 | | | | | | 完成情况 | | | | |
|-----|------|-------|-------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------|--------|------|-----|--|
| | | | | 计划里程 | 路基宽度 | 路面宽度 | 建设类型 | 路面类型 | 里程 | 路面宽度最低 | 路面宽度最高 | 路面类型 | 得分 | |
| 143 | 乔口镇 | 蓝塘寺村 | 稻花山园屋场路 | 0.52 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.674 | 3.863 | 3.903 | 沥青 | 90 | |
| 144 | 乔口镇 | 蓝塘寺村 | 十二组团头湖连接线 | 0.42 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.991 | 4.803 | 4.805 | 沥青 | 100 | |
| 145 | 乔口镇 | 蓝塘寺村 | 谢家山路 | 0.50 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.498 | 3.520 | 3.532 | 沥青 | 100 | |
| 146 | 乔口镇 | 蓝塘寺村 | 张菊坝路 | 0.32 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.53 | 3.514 | 3.612 | 沥青 | 100 | |
| 147 | 乔口镇 | 蓝塘寺村 | 竹家垄路 | 0.40 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.427 | 4.035 | 4.083 | 沥青 | 90 | |
| 148 | 乔口镇 | 柳林江村 | 六组连接道路 | 0.94 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.07 | 3.669 | 3.708 | 沥青 | 88 | |
| 149 | 乔口镇 | 柳林江村 | 美丽宜居村庄乡村路 | 0.70 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.70 | 3.568 | 3.610 | 混凝土 | 100 | |
| 150 | 乔口镇 | 盘龙岭村 | 6组荷花虾产业路 | 0.60 | | | 路面硬化 | 水泥 | 补检结果未出 | | | | | |
| 151 | 乔口镇 | 盘龙岭村 | 顺风渠西侧二路 | 0.35 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.445 | 4.209 | 4.238 | 沥青 | 100 | |
| 152 | 乔口镇 | 盘龙岭村 | 五家堤公路 | 0.79 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.815 | 2.803 | 2.811 | 沥青 | 90 | |
| 153 | 乔口镇 | 乔口社区 | 荷叶湖二组组级公路支路 | 0.36 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.732 | 4.029 | 4.054 | 沥青 | 90 | |
| 154 | 乔口镇 | 乔口坪村 | 刘红尤至丁家咀 | 1.35 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.35 | 3.514 | 3.556 | 沥青 | 100 | |

| 序号 | 所属乡镇 | 所属行政村 | 线路名称 | 申报建设规模及标准 | | | | | | 完成情况 | | | | |
|-----|------|-------|----------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------|--------|------|----|--|
| | | | | 计划里程 | 路基宽度 | 路面宽度 | 建设类型 | 路面类型 | 里程 | 路面宽度最低 | 路面宽度最高 | 路面类型 | 得分 | |
| 155 | 乔口镇 | 田心坪村 | 三组公路延长线 | 0.77 | | | 路面硬化 | 水泥 | 补检结果未出 | | | | | |
| 156 | 乔口镇 | 田心坪村 | 三组组级公路 | 0.47 | | | 提质改造 | 沥青 | 补检结果未出 | | | | | |
| 157 | 乔口镇 | 团头湖村 | 蔡家湾路 | 0.80 | | | 提质改造 | 沥青 | 补检结果未出 | | | | | |
| 158 | 乔口镇 | 团头湖村 | 民主路 | 0.89 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.929 | 4.599 | 4.62 | 沥青 | 82 | |
| 159 | 乔口镇 | 团头湖村 | 十一组姑塘公路 | 0.45 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.748 | 4.283 | 4.286 | 沥青 | 94 | |
| 160 | 乔口镇 | 湛水村 | 祠堂至三角闸 | 1.10 | | | 路面硬化 | 水泥 | 1.17 | 4.12 | 4.21 | 水泥 | 73 | |
| 161 | 乔口镇 | 湛水村 | 介元路至水吼口 连接线 | 0.40 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.42 | 3.774 | 3.829 | 沥青 | 70 | |
| 162 | 乔口镇 | 湛水村 | 熊家湾路 | 2.00 | | | 提质改造 | 沥青 | 2.513 | 4.208 | 4.261 | 沥青 | 80 | |
| 163 | 桥驿镇 | 白石村 | 大坝至田坪 | 0.48 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.167 | 3.569 | 3.803 | 沥青 | 78 | |
| 164 | 桥驿镇 | 白石村 | 石卜塘至田坪 | 0.70 | | | 提质改造 | 沥青 | 未完工 | | | | | |
| 165 | 桥驿镇 | 白石村 | 杨白线至沈家 | 1.00 | | | 提质改造 | 沥青 | 未完工 | | | | | |
| 166 | 桥驿镇 | 宋丰村 | 长沙县界—楠竹 山水库 | 1.39 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.378 | 5.076 | 5.324 | 沥青 | 80 | |
| 167 | 桥驿镇 | 宋丰村 | 神仙岭—庙里 | 0.48 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.374 | 3.594 | 3.818 | 混凝土 | 80 | |

| 序号 | 所属乡镇 | 所属行政村 | 线路名称 | 申报建设规模及标准 | | | | | 完成情况 | | | | |
|-----|------|-------|-----------------------|-----------|------|------|------|------|-------|--------|--------|------|-----|
| | | | | 计划里程 | 路基宽度 | 路面宽度 | 建设类型 | 路面类型 | 里程 | 路面宽度最低 | 路面宽度最高 | 路面类型 | 得分 |
| 168 | 桥驿镇 | 洪家村 | 横屋至铁铺湾组 | 0.99 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.897 | 6.485 | 6.716 | 沥青 | 88 |
| 169 | 桥驿镇 | 洪家村 | 徐老屋至木鱼岭组公路 | 1.00 | | | 提质改造 | 沥青 | 未完工 | | | | |
| 170 | 桥驿镇 | 洪家村 | 阳家洞组公路 | 0.95 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.03 | 3.846 | 4.070 | 沥青 | 100 |
| 171 | 桥驿镇 | 洪家村 | 元家场组级公路 | 0.60 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.536 | 4.876 | 5.089 | 沥青 | 90 |
| 172 | 桥驿镇 | 民福村 | 兰桥至长蛇冲 | 2.30 | | | 路面硬化 | 水泥 | 2.716 | 4.904 | 5.145 | 混凝土 | 93 |
| 173 | 桥驿镇 | 民福村 | 石栏冲至庙山延长线 | 0.45 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.506 | 4.986 | 5.211 | 沥青 | 90 |
| 174 | 桥驿镇 | 民福村 | 巷子口至敦家老屋（1.3）、支路（1.0） | 2.30 | | | 提质改造 | 沥青 | 2.797 | 5.329 | 5.587 | 沥青 | 89 |
| 175 | 桥驿镇 | 桥头驿社区 | 易家湾组公路 | 0.70 | | | 提质改造 | 沥青 | 未完工 | | | | |
| 176 | 桥驿镇 | 群力村 | 茶扬线—原马鞍村部 | 0.59 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.614 | 4.260 | 4.447 | 沥青 | 90 |
| 177 | 桥驿镇 | 群力村 | 梅垅—张公嘴 | 0.89 | | | 提质改造 | 沥青 | 未完工 | | | | |
| 178 | 桥驿镇 | 群力村 | 头家庄至杨老屋公路 | 0.60 | | | 路面硬化 | 水泥 | 未完工 | | | | |

| 序号 | 所属乡镇 | 所属行政村 | 线路名称 | 申报建设规模及标准 | | | | | 完成情况 | | | |
|-----|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|------|-------|--------|--------|------|
| | | | | 计划里程 | 路基宽度 | 路面宽度 | 建设类型 | 路面类型 | 里程 | 路面宽度最低 | 路面宽度最高 | 路面类型 |
| 179 | 桥驿镇 | 群力村 | 株树塘至S210 | 0.68 | | | 提质改造 | 沥青 | 未完工 | | | |
| 180 | 桥驿镇 | 沙田村 | 电厂大道左家湾组—桃园里组蛇背上 | 1.20 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.4 | 4.652 | 4.899 | 沥青 |
| 181 | 桥驿镇 | 沙田村 | 罗家湾至桐子坡公路拓宽改造 | 0.69 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.678 | 4.476 | 4.687 | 沥青 |
| 182 | 桥驿镇 | 杨桥村 | 龙王石水库—燕岭埂 | 1.00 | | | 提质改造 | 沥青 | 未完工 | | | |
| 183 | 桥驿镇 | 杨桥村 | 长坡埂-坟山里 | 0.71 | | | 提质改造 | 沥青 | 未完工 | | | |
| 184 | 铜官街道 | 彩陶源村 | 新河桥-响水坝 | 1.99 | | | 提质改造 | 沥青 | 2.029 | 4.32 | 4.66 | 沥青 |
| 185 | 铜官街道 | 彩陶源村 | 长坡桥-瓦渣坪组公路 | 0.68 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.6 | 3.59 | 3.66 | 沥青 |
| 186 | 铜官街道 | 高岭社区 | 一厂街接铜官古街道路 | 0.45 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.464 | 4.6 | 4.75 | 沥青 |
| 187 | 铜官街道 | 郭亮村 | 茶铺子-密头冲公路 | 0.85 | | | 提质改造 | 沥青 | 未完工 | | | |
| 188 | 铜官街道 | 郭亮村 | 麻子坡湘江大道至潭州社区 | 0.43 | | | 提质改造 | 沥青 | 未完工 | | | |

| 序号 | 所属乡镇 | 所属行政村 | 线路名称 | 申报建设规模及标准 | | | | | 完成情况 | | | | |
|-----|------|-------|----------------|-----------|------|------|------|------|-------|--------|--------|------|-----|
| | | | | 计划里程 | 路基宽度 | 路面宽度 | 建设类型 | 路面类型 | 里程 | 路面宽度最低 | 路面宽度最高 | 路面类型 | 得分 |
| 189 | 铜官街道 | 何桥村 | 环乡线兰丁公路至中山村交界处 | 1.45 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.478 | 5.17 | 3.35 | 沥青 | 85 |
| 190 | 铜官街道 | 华城村 | 木家组组级公路 | 1.18 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.253 | 4.01 | 4.25 | 沥青 | 94 |
| 191 | 铜官街道 | 华城村 | 众新组排洪渠道路 | 0.97 | | | 提质改造 | 沥青 | 未完工 | | | | |
| 192 | 铜官街道 | 石渚湖村 | 东茅山屋场路 | 0.79 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.57 | 3.55 | 3.71 | 沥青 | 90 |
| 193 | 铜官街道 | 石渚湖村 | 花家坡至东毛山 | 0.90 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.923 | 3.95 | 4.11 | 沥青 | 100 |
| 194 | 铜官街道 | 石渚湖村 | 栗家塘组级公路 | 0.36 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.296 | 4.6 | 4.61 | 沥青 | 80 |
| 195 | 铜官街道 | 石渚湖村 | 桐梓坡至中山村舒记果园路 | 0.69 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.656 | 3.5 | 3.55 | 沥青 | 100 |
| 196 | 铜官街道 | 誓港社区 | 陈家井组级公路 | 0.31 | | | 提质改造 | 沥青 | 未完工 | | | | |
| 197 | 铜官街道 | 书堂山村 | 杀禾冲至书堂环线 | 0.50 | | | 提质改造 | 沥青 | 未完工 | | | | |
| 198 | 铜官街道 | 潭洲社区 | 新跃组至瓦屋组 | 2.39 | | | 提质改造 | 沥青 | 2.023 | 6.2 | 6.31 | 沥青 | 89 |
| 199 | 铜官街道 | 方建村 | 城乡大道至梅铜线 | 0.58 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.574 | 4 | 4.1 | 混凝土 | 100 |
| 200 | 铜官街道 | 方建村 | 横塘至兰竹 | 1.40 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.495 | 5 | 5.2 | 沥青 | 78 |

| 序号 | 所属乡镇 | 所属行政村 | 线路名称 | 申报建设规模及标准 | | | | | 完成情况 | | | | |
|-----|------|-------|----------------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------|--------|------|-----|
| | | | | 计划里程 | 路基宽度 | 路面宽度 | 建设类型 | 路面类型 | 里程 | 路面宽度最低 | 路面宽度最高 | 路面类型 | 得分 |
| 201 | 铜官街道 | 中山村 | 陈家湾组至合兴组 | 2.00 | | | 路面硬化 | 水泥 | 1.744 | 3.6 | 3.7 | 混凝土 | 88 |
| 202 | 铜官街道 | 中山村 | 铁路桥至谢志国组级道路（蔡家场组级道路） | 0.36 | | | 路面硬化 | 水泥 | 未完工 | | | | |
| 203 | 铜官街道 | 中山村 | 土地坡组至李家场 | 0.53 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.411 | 3.21 | 3.33 | 混凝土 | 94 |
| 204 | 铜官街道 | 中山村 | 万家坡路 | 0.70 | | | 路面硬化 | 水泥 | 未完工 | | | | |
| 205 | 铜官街道 | 中山村 | 周老屋至驴马塘组 | 0.85 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.88 | 4.65 | 4.7 | 沥青 | 90 |
| 206 | 乌山街道 | 八曲河村 | 东冲公路 | 0.85 | | | 提质改造 | 沥青 | 补检结果未出 | | | | |
| 207 | 乌山街道 | 八曲河村 | 撇洪渠至枫岭塘公路 | 1.01 | | | 提质改造 | 沥青 | 补检结果未出 | | | | |
| 208 | 乌山街道 | 八曲河村 | 阳西塘公路 | 0.39 | | | 路面硬化 | 水泥 | 补检结果未出 | | | | |
| 209 | 乌山街道 | 董花岭村 | 管家塘公路 | 1.20 | | | 路面硬化 | 水泥 | 1.773 | 4.31 | 4.49 | 混凝土 | 64 |
| 210 | 乌山街道 | 董花岭村 | 殷家咀公路 | 0.70 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.589 | 5 | 5.02 | 沥青 | 100 |
| 211 | 乌山街道 | 董花岭村 | 林场公路 | 0.65 | | | 路面硬化 | 水泥 | 0.679 | 3.55 | 3.62 | 混凝土 | 90 |

| 序号 | 所属乡镇 | 所属行政村 | 线路名称 | 申报建设规模及标准 | | | | | 完成情况 | | | | |
|-----|------|-------|-----------|-----------|------|------|------|------|--------|--------|--------|------|-----|
| | | | | 计划里程 | 路基宽度 | 路面宽度 | 建设类型 | 路面类型 | 里程 | 路面宽度最低 | 路面宽度最高 | 路面类型 | 得分 |
| 212 | 乌山街道 | 金树村 | 三等高线 | 1.87 | | | 提质改造 | 沥青 | 未完工 | | | | |
| 213 | 乌山街道 | 金树村 | 新罗公路 | 1.18 | | | 路面硬化 | 水泥 | 1.144 | 3.01 | 3.18 | 混凝土 | 80 |
| 214 | 乌山街道 | 龙王岭村 | 清水塘组级公路 | 0.70 | | | 路面硬化 | 水泥 | 补检结果未出 | | | | |
| 215 | 乌山街道 | 龙王岭村 | 猪嘴塘至三角塘公路 | 0.89 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.978 | 5.54 | 5.7 | 混凝土 | 50 |
| 216 | 乌山街道 | 仁和社区 | 玉带庵沿河路 | 0.82 | | | 路面硬化 | 水泥 | 未完工 | | | | |
| 217 | 乌山街道 | 双丰村 | 湖塘坑撤洪渠路 | 0.40 | | | 提质改造 | 沥青 | 未完工 | | | | |
| 218 | 乌山街道 | 双兴村 | 新华公路 | 2.00 | | | 提质改造 | 沥青 | 2.388 | 5.53 | 5.62 | 沥青 | 100 |
| 219 | 乌山街道 | 双兴村 | 新武至罗家咀 | 0.90 | | | 提质改造 | 沥青 | 0.96 | 4.93 | 5.09 | 沥青 | 100 |
| 220 | 乌山街道 | 团山湖村 | 朱陵洲屋场幸福大道 | 1.00 | | | 提质改造 | 沥青 | 1 | 4.02 | 4.19 | 沥青 | 80 |
| 221 | 乌山街道 | 维梓村 | 林角塘组级公路 | 1.00 | | | 路面硬化 | 水泥 | 补检结果未出 | | | | |
| 222 | 乌山街道 | 维梓村 | 石塘至新塘冲公路 | 0.50 | | | 路面硬化 | 水泥 | 未完工 | | | | |
| 223 | 乌山街道 | 维梓村 | 周家山至梅铜线 | 1.20 | | | 提质改造 | 沥青 | 补检结果未出 | | | | |
| 224 | 乌山街道 | 徐家桥社区 | 铁弓中心公路 | 2.10 | | | 提质改造 | 沥青 | 1.602 | 4.81 | 4.97 | 沥青 | 100 |


| 序号 | 所属乡镇 | 所属行政村 | 线路名称 | 申报建设规模及标准 | | | | | 完成情况 | | | | |
|-----|-------|-------|--------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------|--------|------|-----|
| | | | | 计划里程 | 路基宽度 | 路面宽度 | 建设类型 | 路面类型 | 里程 | 路面宽度最低 | 路面宽度最高 | 路面类型 | 得分 |
| 225 | 月亮岛街道 | 戴公庙村 | 长望路至谷山森林公园道路 | 1.70 | | | 提质改造 | 沥青 | 补检结果未出 | | | | |
| 226 | 茶亭镇 | 梅花岭社区 | 农技站-刘家咀 | 0.5 | 5.5 | 5 | | 沥青 | 1.363 | 5.009 | 5.332 | 沥青 | 100 |
| 227 | 茶亭镇 | 梅花岭社区 | 范家坡-庙山公路 | 1 | 5.5 | 5 | | 沥青 | 1.841 | 4.983 | 5.336 | 沥青 | 78 |
| 228 | 茶亭镇 | 九峰山村 | 芙蓉北路-乌龟坝桥 | 1.1 | 7 | 6 | | 沥青 | 未完工 | | | | |
| 229 | 茶亭镇 | 谭家园村 | 下子塘公路延长线 | 2.9 | 5.5 | 5 | | 水泥 | 2.875 | 4.387 | 4.936 | 水泥 | 75 |
| 230 | 茶亭镇 | 谭家园村 | 荒田坡组级公路 | 0.3 | 4.5 | 3.5 | | 水泥 | 0.346 | 3.513 | 3.548 | 水泥 | 80 |
| 231 | 茶亭镇 | 谭家园村 | 朱家铺公路 | 0.3 | 4.5 | 3.5 | | 沥青 | 0.323 | 5.365 | 5.698 | 沥青 | 95 |
| 232 | 茶亭镇 | 望群村 | 庙里至东伽山路 | 1 | 4.5 | 4 | | 沥青 | 1.004 | 3.022 | 4.503 | 沥青 | 83 |
| 233 | 茶亭镇 | 望群村 | 谭家庄公路 | 0.5 | 4.5 | 4 | | 沥青 | 0.474 | 3.037 | 3.223 | 沥青 | 90 |
| 234 | 茶亭镇 | 洪升桥村 | 新林段（公路） | 1 | 6 | 5 | | 沥青 | 1.347 | 5.025 | 5.603 | 沥青 | 93 |
| 235 | 茶亭镇 | 洪升桥村 | 余家老屋公路 | 0.8 | 4.5 | 3.5 | | 沥青 | 0.666 | 4.027 | 4.331 | 沥青 | 78 |
| 236 | 茶亭镇 | 新子岭村 | 雷巷公路 | 0.6 | 5.5 | 5 | | 沥青 | 0.655 | 5.102 | 5.363 | 沥青 | 95 |

| 序号 | 所属乡镇 | 所属行政村 | 线路名称 | 申报建设规模及标准 | | | | | | 完成情况 | | | | 得分 |
|-----|------|-------|-----------|-----------|------|------|------|------|--------|--------|--------|------|-----|----|
| | | | | 计划里程 | 路基宽度 | 路面宽度 | 建设类型 | 路面类型 | 里程 | 路面宽度最低 | 路面宽度最高 | 路面类型 | | |
| 237 | 茶亭镇 | 狮子岭村 | 蓝莓基地路 | 0.6 | 4 | 3.5 | | 沥青 | 0.642 | 3.107 | 3.233 | 沥青 | 95 | |
| 238 | 茶亭镇 | 代公桥村 | 芙蓉北路至顶塘 | 1.4 | 6 | 5 | | 沥青 | 1.443 | 5.369 | 5.636 | 沥青 | 94 | |
| 239 | 茶亭镇 | 代公桥村 | 花衣坡路 | 0.5 | 4 | 3.5 | | 水泥 | 0.747 | 3.256 | 3.436 | 水泥 | 70 | |
| 240 | 茶亭镇 | 代公桥村 | 船型山公路 | 1.2 | 4.5 | 3.5 | | 沥青 | 0.78 | 4.138 | 4.256 | 水泥 | 未评分 | |
| 241 | 茶亭镇 | 代公桥村 | 勘上屋至罗家坡 | 0.8 | 5 | 4.5 | | 水泥 | 补检结果未出 | | | | | |
| 242 | 茶亭镇 | 西湖寺村 | 西华公路 | 2.4 | 4.5 | 3.5 | | 沥青 | 2.481 | 5.138 | 5.628 | 沥青 | 100 | |
| 243 | 茶亭镇 | 杨家坪村 | 均田坡-大坡公路 | 1.7 | 6 | 5 | | 水泥 | 补检结果未出 | | | | | |
| 244 | 茶亭镇 | 泉丰村 | 曹家冲组级公路 | 0.9 | 5 | 4 | | 沥青 | 1.131 | 4.108 | 4.365 | 水泥 | 88 | |
| 245 | 茶亭镇 | 泉丰村 | 丰城岭公路 | 0.5 | 4.5 | 4 | | 沥青 | 0.5 | 4.365 | 4.698 | 沥青 | 95 | |
| 246 | 茶亭镇 | 静慎村 | 零号碑至文星河道路 | 1 | 6 | 5 | | 沥青 | 1.135 | 3.214 | 5.362 | 沥青 | 100 | |
| 247 | 茶亭镇 | 大龙村 | 西洲公路 | 1 | 6 | 5 | | 沥青 | 1.329 | 3.658 | 4.339 | 沥青 | 100 | |
| 248 | 茶亭镇 | 尖棚村 | 干堤公路 | 1.8 | 4 | 3.5 | | 水泥 | 1.811 | 2.997 | 3.224 | 水泥 | 65 | |
| 249 | 茶亭镇 | 水蓼村 | 东闸至飞跃组 | 1 | 4.5 | 4 | | 沥青 | 1 | 4.368 | 4.626 | 沥青 | 93 | |

| 序号 | 所属乡镇 | 所属行政村 | 线路名称 | 申报建设规模及标准 | | | | | 完成情况 | | | | |
|-----|------|-------|------------|-----------|------|------|------|------|-------|--------|--------|------|----|
| | | | | 计划里程 | 路基宽度 | 路面宽度 | 建设类型 | 路面类型 | 里程 | 路面宽度最低 | 路面宽度最高 | 路面类型 | 得分 |
| 250 | 铜官街道 | 潭洲社区 | 马太公路瓦密段 | 2 | 7 | 6 | | 沥青 | 2.208 | 6.13 | 6.31 | 沥青 | 92 |
| 251 | 铜官街道 | 彩陶源村 | 长坡桥-陶溪居 | 0.8 | 5 | 4 | | 沥青 | 未完工 | | | | |
| 252 | 铜官街道 | 中山村 | 黄桥大道-敬老院 | 0.7 | 6 | 5 | | 水泥 | 0.717 | 4.97 | 5.1 | 混凝土 | 76 |
| 253 | 铜官街道 | 书堂山村 | 叶家大屋-新塘湾公路 | 2.0 | 4.5 | 3.5 | | 沥青 | 2.026 | 4.5 | 4.67 | 沥青 | 84 |
| 254 | 靖港镇 | 前榜村 | 诸熙塘公路 | 1.2 | 6 | 5 | | 水泥 | 1.141 | 4.65 | 5.02 | 混凝土 | 84 |
| 255 | 靖港镇 | 复胜村 | 石中渠西线 | 1 | 5 | 4.5 | | 沥青 | 0.788 | 4.28 | 5.84 | 沥青 | 70 |
| 256 | 靖港镇 | 芦江社区 | 农溪北路 | 1 | 4 | 3.5 | | 水泥 | 1.239 | 3.65 | 5.02 | 沥青 | 82 |
| 257 | 靖港镇 | 芦江社区 | 长塘公路 | 1 | 6 | 5 | | 沥青 | 1.146 | 2.95 | 3.24 | 混凝土 | 84 |
| 258 | 靖港镇 | 芦江社区 | 牛车港公路 | 0.6 | 6 | 5 | | 沥青 | 0.438 | 2.98 | 3.12 | 沥青 | 84 |
| 259 | 靖港镇 | 新峰村 | 东塘公路 | 1.1 | 6 | 5 | | 沥青 | 未完工 | | | | |
| 260 | 靖港镇 | 石毫村 | 花园屋场公路 | 0.5 | 6 | 5.5 | | 水泥 | 0.402 | 3.47 | 3.88 | 沥青 | 58 |
| 261 | 靖港镇 | 三桥村 | 李塘湾公路 | 1.4 | 6 | 5 | | 沥青 | 1.382 | 2.24 | 3.72 | 沥青 | 84 |
| 262 | 靖港镇 | 三桥村 | 张雷公路 | 0.8 | 4.5 | 3.5 | | 水泥 | 0.815 | 2.24 | 2.57 | 混凝土 | 38 |


| 序号 | 所属乡镇 | 所属行政村 | 线路名称 | 申报建设规模及标准 | | | | | 完成情况 | | | | |
|-----|-------|-------|-------------|-----------|------|------|------|------|-------|--------|--------|------|----|
| | | | | 计划里程 | 路基宽度 | 路面宽度 | 建设类型 | 路面类型 | 里程 | 路面宽度最低 | 路面宽度最高 | 路面类型 | 得分 |
| 263 | 靖港镇 | 格塘村 | 介牌组进出道路 | 0.6 | 5 | 4.5 | | 沥青 | 0.591 | 2.97 | 4.54 | 沥青 | 76 |
| 264 | 靖港镇 | 福塘村 | 三片公路 | 0.9 | 5.5 | 5 | | 沥青 | 1.083 | 4.62 | 5.03 | 沥青 | 80 |
| 265 | 靖港镇 | 众兴社区 | 大坪组公路 | 0.8 | 6 | 5 | | 沥青 | 0.812 | 2.72 | 5.32 | 沥青 | 82 |
| 266 | 靖港镇 | 柏叶村 | 新湖路延长线 | 1 | 6 | 5 | | 沥青 | 1.02 | 3.47 | 5.24 | 沥青 | 80 |
| 267 | 靖港镇 | 柏叶村 | 月湖路、新庙路 | 1 | 4.5 | 3.5 | | 水泥 | 1.208 | 4.24 | 5.23 | 混凝土 | 78 |
| 268 | 靖港镇 | 柏叶村 | 沃府路 | 0.8 | 6 | 5 | | 沥青 | 0.946 | 2.97 | 4.45 | 沥青 | 82 |
| 269 | 高塘岭街道 | 月圆村 | 边塘路 | 1 | 5.5 | 4.5 | | 沥青 | 0.543 | 3.18 | 4.38 | 混凝土 | 82 |
| 270 | 高塘岭街道 | 民盛村 | 小港组组级公路 | 0.3 | 4.5 | 3.5 | | 水泥 | 0.235 | 3.02 | 3.24 | 混凝土 | 76 |
| 271 | 高塘岭街道 | 新康社区 | 红茂-西岸 | 0.8 | 5 | 4 | | 沥青 | 0.938 | 2.82 | 6.53 | 沥青 | 58 |
| 272 | 高塘岭街道 | 新阳村 | 柳树山美丽屋场公路 | 0.8 | 4.5 | 3.5 | | 沥青 | 0.894 | 2.92 | 5.34 | 沥青 | 76 |
| 273 | 高塘岭街道 | 汨罗市村 | 老汨水公路 | 2 | 6 | 5 | | 沥青 | 1.923 | 3.8 | 4.5 | 沥青 | 63 |
| 274 | 高塘岭街道 | 六合围村 | 戈底公路 | 2 | 6 | 5 | | 沥青 | 1.717 | 2.26 | 4.62 | 沥青 | 76 |
| 275 | 丁字湾街道 | 双桥村 | 马王垅、谢家咀、咀上路 | 1 | 4.5 | 3.5 | | 水泥 | 未完工 | | | | |

| 序号 | 所属乡镇 | 所属行政村 | 线路名称 | 申报建设规模及标准 | | | | | | 完成情况 | | | | |
|-----|------|-------|-------------------|-----------|------|------|------|------|-------|--------|--------|------|-----|--|
| | | | | 计划里程 | 路基宽度 | 路面宽度 | 建设类型 | 路面类型 | 里程 | 路面宽度最低 | 路面宽度最高 | 路面类型 | 得分 | |
| 276 | 桥驿镇 | 禾丰村 | 瓦屋-下坝-伞家坳 | 1.2 | 4.5 | 4 | | 沥青 | 1.359 | 4.993 | 5.253 | 沥青 | 95 | |
| 277 | 桥驿镇 | 禾丰村 | 石门塘-陈家饭铺 | 0.5 | 4.5 | 4 | | 沥青 | 0.779 | 5.083 | 5.330 | 沥青 | 90 | |
| 278 | 桥驿镇 | 黑麋峰村 | 许家坪--寿字市二桥 | 0.7 | 6 | 5 | | 水泥 | 0.663 | 6.469 | 6.687 | 混凝土 | 80 | |
| 279 | 桥驿镇 | 洪家村 | 马头岭-木鱼岭 | 0.5 | 4.5 | 3.5 | | 水泥 | 0.629 | 4.247 | 4.490 | 混凝土 | 98 | |
| 280 | 桥驿镇 | 洪家村 | 新长湘线-民福村 | 0.8 | 4.5 | 3.5 | | 沥青 | 1.73 | 5.109 | 5.344 | 沥青 | 90 | |
| 281 | 桥驿镇 | 群力村 | 张家园至马家墩 | 1 | 4.5 | 4 | | 水泥 | 0.4 | 4.482 | 4.711 | 混凝土 | 90 | |
| 282 | 桥驿镇 | 群力村 | 赵家村-茶杨线、马鞍山公路-南岳岸 | 0.8 | 4.5 | 3.5 | | 沥青 | 1.034 | 4.926 | 5.148 | 沥青 | 100 | |
| 283 | 桥驿镇 | 白石村 | 长湘公路--黄金园 | 1.6 | 4.5 | 3.5 | | 沥青 | 2.291 | 4.393 | 6.457 | 沥青 | 85 | |
| 284 | 桥驿镇 | 大垅围村 | 金盘片 1-2 组 | 1 | 4.5 | 3.5 | | 沥青 | 1.128 | 3.569 | 6.618 | 沥青 | 100 | |



| 序号 | 所属乡镇 | 所属行政村 | 线路名称 | 申报建设规模及标准 | | | | | 完成情况 | | | | |
|-----|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|------|-------|--------|--------|------|-----|
| | | | | 计划里程 | 路基宽度 | 路面宽度 | 建设类型 | 路面类型 | 里程 | 路面宽度最低 | 路面宽度最高 | 路面类型 | 得分 |
| 285 | 乔口镇 | 田心坪村 | 十二、十四、十六、十八等组级公路 | 2 | 4.5 | 3.5 | | 水泥 | 2.026 | 3.638 | 3.66 | 混凝土 | 45 |
| 286 | 乔口镇 | 团头湖村 | 十三、十五组公路 | 0.8 | 6 | 5 | | 沥青 | 1.057 | 4.518 | 4.522 | 沥青 | 100 |
| 287 | 乔口镇 | 团头湖村 | 益公坝路 | 1.3 | 6 | 5 | | 沥青 | 2.115 | 5.179 | 5.21 | 沥青 | 95 |
| 288 | 乔口镇 | 蓝塘寺村 | 七里湖美丽屋场道路 | 1.2 | 4.5 | 3.5 | | 沥青 | 1.2 | 3.620 | 3.743 | 沥青 | 95 |
| 289 | 乔口镇 | 湛水村 | 祠堂到三角闸公路 | 1.2 | 4.5 | 3.5 | | 沥青 | 1.17 | 4.12 | 4.216 | 混凝土 | 73 |
| 290 | 乌山街道 | 徐家桥社区 | 赵家桥组级公路 | 1 | 4.5 | 3.5 | | 水泥 | 1.268 | 3.82 | 3.95 | 混凝土 | 80 |
| 291 | 乌山街道 | 团山湖村 | 石牛塘组级公路 | 1.3 | 4 | 3.5 | | 沥青 | 1.133 | 4.14 | 4.28 | 沥青 | 80 |
| 292 | 乌山街道 | 金树村 | 长金公路 | 2 | 6 | 5 | | 沥青 | 2.318 | 4.43 | 4.53 | 沥青 | 84 |
| 293 | 乌山街道 | 金树村 | 枫树河组托坝子公路 | 1.4 | 6 | 5 | | 水泥 | 1.437 | 4.34 | 4.49 | 混凝土 | 80 |
| 294 | 乌山街道 | 莲花岭村 | 围山渠路 | 1.2 | 6 | 5 | | 沥青 | 2.296 | 4.55 | 4.66 | 沥青 | 65 |
| 295 | 乌山街道 | 莲花岭村 | 曾家塘至横冲 | 0.8 | 6 | 5 | | 沥青 | 未完工 | | | | |

| 序号 | 所属乡镇 | 所属行政村 | 线路名称 | 申报建设规模及标准 | | | | | 完成情况 | | | | |
|-----|-------|-------|-----------|-----------|------|---------|------|------|--------|--------|--------|------|-----|
| | | | | 计划里程 | 路基宽度 | 路面宽度 | 建设类型 | 路面类型 | 里程 | 路面宽度最低 | 路面宽度最高 | 路面类型 | 得分 |
| 296 | 乌山街道 | 维梓村 | 自力组公路 | 1 | 4.5 | 3.5 | | 沥青 | 补检结果未出 | | | | |
| 297 | 乌山街道 | 维梓村 | 历铁线 | 1 | 7 | 6 | | 沥青 | 补检结果未出 | | | | |
| 298 | 乌山街道 | 双丰村 | 金塘公路 | 0.8 | 6 | 5 | | 沥青 | 0.803 | 4.95 | 5.07 | 沥青 | 100 |
| 299 | 乌山街道 | 双兴村 | 新桥公路二期 | 0.8 | 6 | 5 | | 水泥 | 未完工 | | | | |
| 300 | 茶亭镇 | 西湖寺村 | 成古至西华小学公路 | 1.6 | 5.5 | 5.0 | | 沥青 | 1.649 | 4.083 | 4.328 | 沥青 | 88 |
| 301 | 茶亭镇 | 九峰山村 | 李家岭至完盘坳路 | 1.7 | 4.5 | 4 | | 水泥 | 1.246 | 3.112 | 3.635 | 水泥 | 45 |
| 302 | 茶亭镇 | 泉丰村 | 瓦杨线 | 1.6 | 4 | 3.5 | | 沥青 | 1.574 | 3.434 | 3.879 | 沥青 | 85 |
| 303 | 茶亭镇 | 戴公桥村 | 老鸦坡-电厂大道 | 1.5 | 5 | 4.0-5.0 | | 沥青 | 1.82 | 4.447 | 5.336 | 沥青 | 94 |
| 304 | 靖港镇 | 复胜村 | 花园生态产业路 | 1.2 | 4 | 3.5 | | 沥青 | 补检结果未出 | | | | |
| 305 | 靖港镇 | 复胜村 | 花园生态产业路 | 1 | 4 | 3.5 | | 水泥 | 补检结果未出 | | | | |
| 306 | 丁字湾街道 | 兴城社区 | 巷子口-蔡塘冲路 | 1 | 4 | 3.5 | | 沥青 | 未完工 | | | | |




附件 2


2023 年度长沙市望城区农村公路建设项目绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分要点 | 评分标准 | 扣分情况 | 得分 |
|-----------|-----------|-------------------|----|--|---|-----------------------|------|----|
| 项目决策（8 分） | 项目立项（2 分） | 预算支出决策（项目立项）依据充分性 | 1 | 预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 | ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 有 1 项存在问 题扣 0.5 分。 | | 1 |
| | | 决策程序规范性 | 1 | 预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 | ①预算支出是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 有 1 项存在问 题扣 0.5 分。 | | 1 |


| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分要点 | 评分标准 | 扣分情况 | 得分 |
|------|----------|---------|----|--|---|---|---|-----|
| | 绩效目标(4分) | 绩效目标合理性 | 2 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核预算支出实施的相符情况。 | ①预算支出是否有绩效目标; ②预算支出绩效目标与实际工作内 容是否具有相关性; ③预算支出预期产出效益和效果是 否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的预算支出投资 额或资金量相匹配。 | ①项,绩效目 标应设未设 的,扣2分; ②③④项,有 1处不符扣0.5 分; | 绩效目标未同步调整。扣0.5分。 | 1.5 |
| | | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为 具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予 以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数 相对应。 | 有1处不符扣 0.5分; 绩效指标应设 未设的,扣2 分。 | 部分绩效指标不科学不合理。经 济效益指标设定为“促进农业经 济的发展”,难以衡量,且该项 目不涉及经济指标。扣0.5分。 | 1.5 |
| | 资金投入(2分) | 资金分配合理性 | 2 | 预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或实际状况是否相适应,用以反映和考核预算支出的科学性、合理性情况。 | ①分配办法是否健全、规范; ②分配标准、因素选择是否全面、合 理; ③实际分配是否符合办法要求,结果 是否公平、合理。 | 有1项存在问 题扣1分。 | | 2 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分要点 | 评分标准 | 扣分情况 | 得分 |
|---------------|---------------|-------|----|---|---|---|------|----|
| 项目过程 (27分) | 资金管理 (13分) | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或预算支出期)内落实到具体预算支出的资金。 预算资金:一定时期(本年度或预算支出期)内预算安排到具体预算支出的资金。 | 资金安排在11月底之前分配完毕,计2分;12月底到位率=100%,计1.5分,每下降1个百分点扣0.1分。 | | 2 |
| | | 预算调整率 | 2 | 预算调整金额与年初预算金额的比率,用以反映预算编制科学性和执行精准程度。 | 预算调整率=预算调整金额/年初预算金额(应提交经审批调整的用途及原因)。 | 预算调整率低于5%计2分,按比例每上升1%扣0.2分(年初预算已明确据实结算的除外),扣完为止。 | | 2 |
| | | 预算执行率 | 2 | 预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或预算支出期)内预算支出实际拨付的资金。 | 以支付系统数据为准,执行率≥95%,计2分,每低1个百分点扣0.2分。 | | 2 |




| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分要点 | 评分标准 | 扣分情况 | 得分 |
|------|------|---|----|--|--|---|--|----|
| | | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用符合相关的财务管理规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定; ②资金的支付是否有完整的审批程序和手续; ③重大开支是否经集体研究决策; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。 ⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同完全不符的情形。 | ①②③④项,每发现1例扣0.5分; ⑤⑥⑦项,每发现1例扣5分; 情节特别严重的,等级直接定为“差”。 | 区交通运输局对资金监管不到位,未对各街镇已完工验收项目资金实际支付情况进行监督,未核实街镇工程款支付、农民工工资支付等情况,且未要求街镇申报验收时提交资金支付相应资料。扣1分。 | 4 |
| | |  资金使用公示情况和绩效目标、自评公开情况。 | 2 | ①资金分配结果是否在公开渠道进行公示;公示是否及时,公示期是否到达要求;公示内容准确、完整。 ②项目绩效目标、自评情况是否全面、及时、准确按有关规定予以公开。 | 每发现1例问题,扣0.5分。 | | | 2 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分要点 | 评分标准 | 扣分情况 | 得分 |
|------|-----------|---------|----|---|--|---------------------------|--|-----|
| | | 管理制度健全性 | 2 | 考核为项目的顺利开展的情况,根据主管单位和项目单位的制度建设和相关制度执行监督检查及验收资料进行评价。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整,是否具有操作性。 | ①、②各1分,酌情扣分。 | 区交建中心制定的《长沙市望城区交通建设事务中心<湖南省农村公路建设档案管理实施细则>,缺少项目验收档案管理方面规范性流程,未对街道、镇提交的验收资料提出规范性要求。扣0.5分。 | 1.5 |
| | 组织实施(14分) | 制度执行有效性 | 8 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(重点关注:项目单位按有关规定需要进行政府采购、招标投标和政府采购的项目,是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评,无规避政府采购、招标投标和投资评审等行为); ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 ⑤是否对有关项目进行中期检查、竣工验收,并进行跟踪管理。 | 每发现1例问题,扣0.5分;情节严重的,双倍扣分。 | ①一是区交通局未对项目执行情况进行中期检查、跟踪管理,对项目的监管有待加强,部分验收鉴定书信息不真实。扣1分。 ②个别验收鉴定书中建设规模有误。扣0.5分。 ③部分项目实际建设路面类型与申报不符。扣0.5分。 ④个别村级小微工程发包不规范。扣0.5分。 ⑤验收管理不规范。扣1分。 ⑥个别检测报告质量不佳。扣0.5分。 | 4 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分要点 | 评分标准 | 扣分情况 | 得分 |
|---------------|------|---|----|--|--|---|--|----|
| | | 问题整改情况 | 2 | 近三年审计、财政绩效评价问题整改情况。 (2021-2023 年被审计、评价) | 根据近三年审计、财政绩效评价报告，查看单位的整改情况；确实无法整改的，检查以后年度执行情况。 | 对近三年审计、财政评价报告中发现的问题全部整改，计 2 分；部分整改，计 1 分；未整改，计 0 分。 | | 2 |
| | | 绩效自评 | 2 | 部门是否按规定开展绩效自评工作。 | ①是否按要求开展绩效自评工作； ②数据是否全面、真实、准确，绩效自评报告是否完整，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行。 | 每发现 1 例问题，扣 0.5 分； | ①绩效自评表中完成值填写不规范。扣 0.5 分。 ②自评报告中个别数据不准确。扣 0.5 分。 | 1 |
| 成本指标 (6 分) | |  农村公路建设补助资金 | 6 | 2022 年度望城区农村公路建设补助不超过区政府批复的标准。 | 是否按照区政府批复的标准补助，路面宽 3.5-5 米按 28 万元/公里，含上级补助资金；路面宽 5 米以上(含 5 米)按 40 万元/公里，含上级补助资金。 | 每发现 1 例超标补助情况，扣 1 分，扣完为止。 | | 6 |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指 标 | 分 值 | 指标说明 | 评分要点 | 评分标准 | 扣分情况 | 得 分 |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--------|---|--|---|---|--------|
| | 数量 指标 (6 分) | 农村公 路建设 里程 | 6 | 是否完成 2022 年度农村 公路提质改造计划里程。 | 是否完成 2022 年农村公路提质改造 计划里程 313.9km (其中市级计划里 程 224.3km, 区级计划里程 89.6km)。 | 完成考核任务 的计 6 分, 每 下降 5 个百分 点扣 1 分。 | 2022 年农村公路提质改造计划 里程 313.9km, 剔除黄金园、白 砦铺计划里程 5.9km, 计划里程 为 308km; 经检查检测报告, 实 际完成建设里程 262.145 公里, 建设里程完成率 85.11%。扣 3 分。 | 3 |
| 产出 指标 (30 分) | 质量 指标 (18 分) | 质量监 督 | 6 | 农村公路建设过程中进 行现场质量监督情况。 | 区交通质监站施工前、中、后进行现 场质量监督, 对已完工项目检测覆盖 率达 100%, 实现农村公路建设项目 监督检查全覆盖。 | 覆盖率达 100%的计 5 分, 每发现一 项已完工项目 未进行检测的 扣 0.1 分, 扣 完为止。 | | 6 |
| | | | 6 | 农村公路建设严格执行 《公路工程质量检验评 定标准》(JFG F80/1-2017)及有关质量 管理规定。 | 区交建中心是否全过程实施项目监 管, 建设项目工程质量合格率达 100%。 | 合格率 100% 计 5 分, 每下 降 5 个百分点 扣 1 分。 | 区交通质监站 2022 年年末至 2023 年年末委托第三方检测项 目 241 个, 其中检测结果合格项 目 202 个, 不合格 (75 分以下) 项目 38 个, 质量合格率 83.82%。 扣 3 分。 | 3 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分要点 | 评分标准 | 扣分情况 | 得分 |
|------|-------------|----------|----|--|--|------------------------------|--|-----|
| | | 质保金条款 | 6 | 农村公路建设项目是否设定保修期限和质量保证金。 | 村社区与公路施工方签订的合同是否签订质保金条款，质量保证金待质量缺陷期满，质量缺陷得到有效修复或无质量缺陷方予支付（重要农村公路建设项目保修期限在2~3年，一般农村公路建设项目保修期限在1~2年）。 | 每发现1例合同未签订质保金条款的，扣0.5分，扣完为止。 | 经抽查项目验收资料，发现5例合同未签订质保金条款。扣2.5分。 | 3.5 |
| | 时效指标（6分） | 工程完工验收率 | 6 | 农村公路项目是否按时完工验收并复核检测。 | 项目是否及时完工验收（不晚于12月份）并完成复核检测（含初次检测及补检测），完工率达100%。 | 完工率100%计5分，每下降5个百分点扣1分。 | 区交通质监站截至2024年4月完成复核检测项目271个，完工验收率87.99%。扣2分。 | 4 |
| | 社会效益指标（19分） | 社会效益（9分） | 5 | 农村公路建设是否增加农民负担，损害农民利益，采用强制手段向单位和个人集资，强制让农民出工、备料；农村公路建设过程中是否拖欠工程款和农民工资，拖欠征地拆迁款。 | ①结合问卷调查情况，分析农村公路建设是否增加农民负担，损害农民利益，采用强制手段向单位和个人集资，强制让农民出工、备料。 ②结合问卷调查情况，分析农村公路建设过程中是否拖欠工程款和农民工资，拖欠征地拆迁款。 | 每发生一起扣1分。 | | 5 |
| | | | 4 | 农村公路建设是否为居民提供便利、安全的出行环境，是否发生因道路安全、豆腐渣工程而引起的投诉现象。 | 通过12345平台分析市民反映农村公路建设情况。 | 根据群众反映及处理满意度，酌情扣分。 | | 4 |




| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分要点 | 评分标准 | 扣分情况 | 得分 |
|------------|------------|-------------|-----|--|---|---|---|----|
| | 生态效益(4分) | 对生态环境造成负面影响 | 4 | 农村公路的建设是否助推乡村经济发展,减少碳、灰尘排放,减少对环境污染,建设中未发生对生态环境造成重大影响的事件。 | 建设过程中是否发生因环保问题、水土问题等遭相关部门通报批评、罚款、责令停工等严重事件。 | 每发生一起扣2分,扣完为止。 | | 4 |
| | 可持续性影响(6分) | 养护状况 | 6 | 农村公路路面完好情况,养护管理情况。 | 实地核实农村公路路面是否完好,质量是否达标,养护是否到位。 | 实地现场查看农村公路的路面状况,如发现路面存在明显裂缝、坑洼、安全隐患措施不到位等情况,酌情扣分。 | 评价组通过随机抽取方式,前往高塘岭街道、靖港镇14个项目实地核查,其中有明显裂痕的道路3条,邻水未做防护且道路有裂痕2条。酌情扣1分。 | 5 |
| 满意度指标(10分) | 满意度(40分) | 服务对象满意度 | 10 | 考核区域内服务对象对于农村公路建设工作的满意度。 | 通过在公共场所发放问卷、电话回访等方式对服务对象进行满意度调查。 | 满意度95%以上(含)计10分,每降低5个百分点少计1分,70%以下计0分。 | | 10 |
| | | 合计 | 100 | | | | | 81 |

2023 年度长沙市区农村公路建设项目问题清单

| 序号 | 问题大类 | 问题小类 | 被评价单位 | 具体项目 | 具体问题 |
|----|---|--------------|--------|-----------------|--|
| 1 | 资金管理 | 资金监管不到位 | 区交通运输局 | 2023 年度农村公路建设项目 | 未对各街镇已完工验收项目资金实际支付情况进行监督管理，未核实街镇工程款支付、农民工工资支付等情况，且未要求街镇申报验收时提交资金支付相应资料，如第 2 批区计划中茶亭镇戴公桥村“老鸭坡-电厂大道”项目、桥驿镇沙田村“李家场组电厂大道至陈家段桥及许家段组级路”项目、第 1 批区计划中靖港镇福塘村“三片公路”项目，存档资料中缺少公路建设支出资料（银行回单、发票等）。未按《长沙市农村公路建设管理办法》（长政办发〔2022〕19 号）中“农村公路建设不得拖欠工程款和农民工工资，不得拖欠征地拆迁款”的要求监管。 |
| 2 | 项目管理 | 项目管理制度有待完善 | 区交通运输局 | 2023 年度农村公路建设项目 | 区交建中心制定的《长沙市区望城区交通运输局中心<湖南省农村公路建设管理办法>的实施细则》，缺少项目验收档案管理方面规范性流程，未对街道、镇提交的验收资料提出规范性要求，导致已竣工验收的农村公路建设项目，从立项到竣工验收的项目管理、工程监理、施工原始记录、“七公开”资料影印件等资料未按《长沙市农村公路建设管理办法》的规定收集、整理、装订、归档。 |
| 3 |  | 部分验收鉴定书信息不真实 | 区交通运输局 | 2023 年度农村公路建设项目 | 区交通运输局对项目的监管有待加强，部分验收鉴定书信息不真实，如第 2 批区计划茶亭镇九峰山村“李家岭至完盘垅路”项目，区交通运输局验收鉴定书中施工方与实际不符，验收鉴定书中施工单位为“长沙市区望城区雄森管道有限公司”，实际施工单位为“长沙文雄工程服务有限公司”；第 1 批市计划茶亭镇西湖寺村“瞿家坪至电厂大道”项目，验收鉴定书验收单位签字方有误，验收鉴定书中验收单位为“长沙崛起建筑劳务有限公司”，验收单位签字方为另一家参与投标但未中标的“长沙磊成建筑劳务服务有限公司负责人-熊*；第 1 批市计划茶亭镇大龙村“碑湾-远香”项目，验收鉴定书中施工单位为长沙诚挚劳务服务有限公司的王美丽，非合同签订人及项目实施方李*黄、姚*伟。 |

| 序号 | 问题大类 | 问题小类 | 被评价单位 | 具体项目 | 具体问题 |
|----|------|-------------------|--------|----------------|---|
| 4 | 项目管理 | 个别验收鉴定书中建设规模有误 | 区交通运输局 | 2023年度农村公路建设项目 | 第1批区计划乌山街道金树村“枫树河组托坝子公路”项目，验收宽度不准确，其验收资料中会议纪要中提及“枫树河路整改硬化，全长约80米，5米宽”，验收鉴定书中工程量为“长1.4公里，路基宽3.5米进行硬化建设（20公分厚），区交建中心提供的项目安排计划汇总表构建规模为“长1.4米，路基宽6米，路面宽5米，水泥”，交通质监中心聘请的第三方机构出具的质量检测报告工程量为“实际建设里程长1.437公里，路面宽4.49米；第1批市计划茶亭镇西湖寺村“电厂大道至七星坡”项目，验收长度不准确，验收资料中工程竣工验收报告长度为“2.7公里，拓宽至5.2米”，交通质监中心聘请的第三方机构出具的质量检测报告工程量为“实际建设里程长2.139公里，路面宽5.71米”。 |
| 5 | 项目管理 | 部分项目实际建设路面类型与申报不符 | 区交通运输局 | 2023年度农村公路建设项目 | 2022年第二批市级中靖港镇三桥村“柳家湖公路”项目和乌山街道龙王岭村“猪嘴塘至三角塘公路”项目以及2022年第一批区级靖港镇芦江社区“长塘公路”项目，申报提质改造为沥青路面，实际检测为混凝土路面；第2批区计划桥驿镇沙田村“李家场组电厂大道至陈家段桥及许家段组级路”项目，项目申报实施内容为“路面宽度由3.5米拓宽至5米”，项目实际验收内容为“修补、混凝土硬化、路面铺油砂”，后施工前后照片，主要为硬化及白改黑。 |
| 6 | 项目管理 | 个别村级小微工程发包不规范 | 区交通运输局 | 2023年度农村公路建设项目 | 第1批区计划靖港镇三桥村“张雷公路”项目，该项目中标公示、交易通知书中标方为“长沙市勤泰劳务服务有限公司”，中标通知书中标方为“长沙迈迈道路工程有限公司”，且长沙迈迈道路工程有限公司并未进行投标报价；第1批区计划茶亭镇谭家园村“朱家铺公路”项目，项目预算金额48.96万元，村级公共资源交易申请表中交易上下限填写为38-50万元，上限数超过预算数，后附交易竞价记录表投标人未签字。 |
| 7 | 项目管理 | 验收及归档资料不齐 | 区交通运输局 | 2023年度农村公路建设项目 | 2022年共308个项目，已完成检测项目241个，区交建中心出具农村提质改造工程交（竣）工验收鉴定书105份，留存项目验收资料72份，验收鉴定书及验收资料不齐。 |

| 序号 | 问题大类 | 问题小类 | 被评价单位 | 具体项目 | 具体问题 |
|----|------|-------------|--------|-----------------|--|
| 8 | 项目管理 | 项目信息公开落实到位 | 区交通运输局 | 2023 年度农村公路建设项目 | 经询问区交建中心项目负责人，项目验收并未要求街镇提交“七公开”资料，街镇是否公开项目内容无法核实。未按《长沙市农村公路建设管理办法》中“农村公路建设实行‘七公开’制度，严格按照国家及省有关规定对农村公路建设项目进行公开，接受社会监督。公开内容包括：项目年度计划、补助政策、招标投标、施工管理、质量监管、资金使用、工程验收”的要求执行。 |
| 9 | 项目管理 | 质保金条款落实不到位 | 区交通运输局 | 2023 年度农村公路建设项目 | 经抽查项目验收资料，发现 5 个子项目合同未签订质保金条款，如第 2 批市计划茶亭镇梅花岭社区“龙咀-竹山”项目、“散花-油草公路”项目，第 1 批区计划靖港镇众兴社区“大坪组公路”项目，第 2 批区计划桥驿镇沙田村“李家场组电厂大道至陈家段桥及许家段组级路”项目。 |
| 10 | 项目管理 | 个别检测报告质量不佳 | 区交通运输局 | 2023 年度农村公路建设项目 | ①个别项目重复检测，检测结果不一致。湖南致力工程科技有限公司于 2022 年 12 月 27 日出具的《检测报告》(BG2022-G-0248)，2023 年 3 月 25 日出具的《检测报告》(BG2023-G-0047-01)，对茶亭镇静慎村“花门楼至城乡大道”项目重复检测，且检测结果不一致，实际建设里程分别为 1km、1.086km，宽度分别为 4.578-4.686、4.997-6.835，路面类型分别为水泥、沥青，路面得分分别为 95、88。 ②《检测报告》(BG2022-G-0248)中部分项目未附实地检测照片，共出具 10 个项目检测结果，仅附四张照片，未按一项目一附图完成。如茶亭镇静慎村“等坝子组公路”项目、茶亭镇苏蓼村“西闸口至湘江堤路”项目、茶亭镇泉丰村“丰城岭公路”项目。 ③个别项目检测结果与所附实地照片不匹配。如中大智能科技有限公司股份有限公司于 2023 年 9 月 6 日出具的《检验检测报告》(BGL-DLX001-231212)，“六组连接道路检测结果汇总表”，该检测结果路面类型为沥青，附图为混凝土道路。 |
| 11 | 项目管理 | 农村公路建设里程不达标 | 区交通运输局 | 2023 年度农村公路建设项目 | 2022 年农村公路提质改造计划里程 313.9km，剔除黄金园、白箬铺计划里程 5.9km，计划里程为 308km；经检查检测报告，实际完成建设里程 262.145 公里，建设里程完成率 85.11%。 |

| 序号 | 问题大类 | 问题小类 | 被评价单位 | 具体项目 | 具体问题 |
|----|---|--------------|--------|-----------------|--|
| 12 | 项目管理 | 农村公路质量合格率不达标 | 区交通运输局 | 2023 年度农村公路建设项目 | 区交通质监站 2022 年年末至 2023 年年末委托第三方检测项目 241 个，其中检测结果合格项目 202 个，不合格（75 分以下）项目 38 个，质量合格率 83.82%。 |
| 13 | 项目管理 | 农村公路完工验收率未达标 | 区交通运输局 | 2023 年度农村公路建设项目 | 区交通质监站截至 2024 年 4 月完成复核检测项目 271 个，完工验收率 87.99%。 |
| 14 | 项目管理 | 个别项目质量不佳 | 区交通运输局 | 2023 年度农村公路建设项目 | 评价组通过随机抽取方式，前往高塘岭街道、靖港镇 14 个子项目实地核查，其中有明细裂痕的道路 3 条，分别为靖港镇福塘村南基坝-九队公路南延线主路，靖港镇福塘村南基坝-九队公路南延线支路，高塘岭社区名盛村新乔公路；邻水未做防护且道路有裂痕 2 条，分别为靖港镇芦江社区长塘公路，高塘岭社区名盛村向阳组公路。 |
| 15 | 绩效管理 | 绩效目标未同步调整 | 区交通运输局 | 2023 年度农村公路建设项目 | 未能根据预算调整资金同步调整绩效目标，区交通运输局根据年初预算批复数 2000 万元，同步申报预算资金所能完成的绩效目标及指标，未能根据年中预算调整资金 1582.3 万元同步调整相应的绩效目标及指标，导致部分绩效指标实际完成数远超年初计划数。 |
| 16 | 绩效管理 | 部分绩效指标不合理 | 区交通运输局 | 2023 年度农村公路建设项目 | 经济效益指标设定为“促进农业经济的发展”，难以衡量，且该项目不涉及经济指标。 |
| 17 |  | | 区交通运输局 | 2023 年度农村公路建设项目 | 一是区交通运输局绩效自评表中完成值填写不规范，农村公路建设专项绩效自评表中，完成值均填制为“已完成目标”，未写明具体完成数值；经济效益指标“促进农村经济的发展”，目标值“95 个农村社区、村”。经查看 2023 年第一批农村公路提质改造市级补助资金计划表，农村社区、村合计 70 个。二是自评报告中个别数据不准确，农村公路建设专项绩效自评报告中，绩效目标完成情况为“完成公路建设 160 公里”，与交通局 2023 年工作情况报告中“新改建农村公路 170 公里”数据不一致。与实际情况也不一致，区交通质监站 2022 年年末至 2023 年年末委托第三方检测 2022 年度项目 241 个，实际完成里程为 262.145 公里。 |